

工程验收复核情况汇总表

工程名称：湖北省新洲区紫薇国家级田园综合体生态稻田循环种养项目（2024年度）

金额单位：元

序号	项目名称	结算审核金额	验收复核金额	核增/减金额 (-/+)	核增/减说明
1	田间排水沟	23,521.02	19,459.05	-4,061.97	
2	平整场地	43,411.81	42,799.02	-612.79	
3	排水措施	26,394.35	21,129.20	-5,265.15	
4	砌石支渠	243,975.46	240,664.42	-3,311.04	
5	景观绿化	2,280,043.41	2,262,664.80	-17,378.61	
6	艺术编织	112,228.80	112,228.80	0.00	
7	观景平台	16,504.47	16,504.47	0.00	
8	科普长廊	12,360.00	12,360.00	0.00	
9	景区办公室北整治	160,752.71	158,414.91	-2,337.80	
10	箱式屋顶茅草装饰	12,313.16	11,001.13	-1,312.03	
11	营养液智能化调节池	40,931.48	40,373.71	-557.77	
12	停车场出入	17,782.32	17,133.95	-648.37	
13	停车场建设	1,890.60	0.00	-1,890.60	
14	鸭稻共生	78,096.11	78,070.18	-25.93	
15	门楼	185,762.54	185,498.69	-263.85	
16	电力设备	15,218.67	15,212.09	-6.58	
17	供水	32,664.88	32,288.01	-376.87	
18	字牌安装	52,733.79	52,387.58	-346.21	
19	生态大棚	750,992.15	729,679.35	-21,312.80	
20	办公室	121,928.67	107,843.43	-14,085.24	

工程验收复核情况汇总表

工程名称：湖北省新洲区紫薇国家级田园综合体生态稻田循环种养项目（2024年度）

金额单位：元

序号	项目名称	结算审核金额	验收复核金额	核增/减金额 (-/+)	核增/减说明
21	专家工作站	584,760.39	519,907.44	-64,852.95	
22	农创中心	462,861.74	429,137.09	-33,724.65	
23	农机仓库	238,396.49	176,508.20	-61,888.29	
24	公共卫生间2座	177,517.92	164,258.23	-13,259.69	
25	福临村工程量	3,056,632.63	3,047,413.26	-9,219.37	
26	汪坡村工程量	515,662.24	496,874.80	-18,787.44	
27	丰乐村工程量	385,280.31	352,202.31	-33,078.00	
	合计	9,650,618.12	9,342,014.12	-308,604.00	