

新洲区邾城客运站建设工程跟踪审计情况

(2020 年 5 月 29 日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，新洲区审计局派出审计组对新洲区交通运输局组织实施的新洲区邾城客运站建设工程 2019 年 3 月至 10 月建设情况进行了跟踪审计，现将跟踪审计情况公告如下：

一、基本情况

项目初步设计批复概算 12447.58 万元(新发改投[2019]6 号)，资金来源为区政府投资。项目施工单位为武汉金坊建设集团有限公司。项目建设已落实资金来源 7453.87 万元。

截至 2019 年 10 月，项目建设存在整体进度缓慢，用地仍然没有达到一级客运站建设标准和要求，部分单项工程建设实施方案未最终确定。

二、跟踪审计发现的主要问题

- (一) 部分已实施的工程变更未及时办理审批确认手续。
- (二) 项目建设用地未全部落实。
- (三) 工程进度缓慢，部分建设资金闲置。
- (四) 部分单项工程未完成设计。
- (五) 监理单位总监理工程师未进驻施工现场。
- (六) 施工单位项目经理未进驻施工现场。

三、审计处理和整改情况

针对存在的问题，新洲区审计局提出了处理意见和建议。新洲区交通运输局积极采取措施进行整改。对工程变更未及时办理审批确认手续进行了完善；落实了项目建设用地，并申请区有关部门追加投资额；优化施工方案，加快了工程建设进度；对部分单项工程进行了施工图设计；总监理工程师、项目经理已进驻施工现场。区审计局将继续跟踪监督项目建设情况。

2020 年 5 月 29 日