

新洲区2024年重大项目进展情况

序号	项目名称	项目单位	总投资(亿元)	当前形象进度
1	武汉市政府储备粮库(江北)项目	武汉长江粮油储备有限公司	4.83	12个浅圆仓主体结构已封顶,正在进行浅圆仓外墙、底部保温、通风槽及屋面施工。完成临铁路货场处围墙主体结构施工;浅圆仓中间道路水稳层施工。综合楼地砖铺设完成。完成器材库墙板及屋面板安装、一站式服务中心外墙防水施工;完成综合辅助用房主外墙防水施工、配电室结构施工。
2	新洲区邾城街城东片区棚户区改造项目	武汉滨港新区建设有限公司	6.55	已完成1#、2#、3#、4#楼的工程桩和支护桩作业;塔吊已安装并投入使用;临时配套项目已完成;桩基检测工作已完成;1#-4#楼主楼均已完成至±0.000以上(其中1#楼六层墙柱、七层梁板,2#楼主楼和裙楼七层墙柱、八层梁板,3#楼九层墙柱、十层梁板,4#楼八层墙柱、九层梁板)。
3	华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地	广东金马游乐股份有限公司	6.00	厂房二、厂房三、厂房四主体结构完成,正在进行屋顶、墙面等施工;六层砌筑完成,二次结构混凝土浇筑完成。综合楼承台施工,厂区道路、雨水管网铺设。
4	新城镇建设项目(二期)柴泊湖综合整治及刘集地区水环境治理(一期)工程	武汉临港城镇建设投资有限公司	7.50	智能分流截污井完成15座,分流井设备安装完12座,计划新建3个调蓄池(共计2.65万方)土建完工,部分设备及管材安装;计划新建地下式污水处理站工程(9000吨/天规模),土建施工完成;地上综合工房配电房土建总体施工。新建4公里环湖初雨收集管网、4.2公里压力管,已完成;计划新建生态补水工程,已实施生态补水310万立方米。
5	武汉市新洲区人民医院整体外迁项目	新洲区人民医院	19.99	二层土方开挖,A区(A5、9)顶板混凝土浇筑完成,A7底板防水施工完成,A11底板垫层浇筑完成,B(B1、2)垫层浇筑完成;填芯工作完成;防水完成,B区(B6、7)一层架体搭设完成,B9垫层浇筑完成,C区(C15)外墙防水施工完成,C区(C6、17)顶板钢筋绑扎完成,C区(C7-8、16)顶板模板铺设完成,C区(3、9-10)底板垫层浇筑完成。
6	新港高速双柳长江大桥及接线工程	湖北交投双柳长江大桥有限公司	160.00	正在进行桥梁、路基施工。截至目前,已完成:双柳长江大桥北主塔上、下游幅;北锚碇地连墙、底板;隔墙及填芯;南主塔上、下游幅累;南锚碇基础混凝土,锚体混凝土;索鞍制造;主缆钢丝制作。主桥钢箱梁制作累计完成50%。
7	新洲区循环经济园(固体废物综合处置基地)	武汉城市发展集团(环投集团)	50.80	发电中心项目:基坑支护完成,工程桩完成,基础土方完成103000立方;配套项目:管理楼结构封顶,宿舍楼结构完成50%,现场土方完成约86.45万方,雨水管道完成2700米,水稳完成5200平米,尾水完成7公里。
8	新洲区举水灌区续建配套与现代化改造工程	武汉市新洲区水务和湖泊局	6.80	已完成14公里渠道护砌及清淤除杂,叶家里渡槽泵站清基除杂工作,孙寨北干部分清淤除杂,正在开展北干渠衬砌加固。
9	新洲区举水河道整治工程(一期)	新洲区水务局	2.36	已完成洲湖堤加固工程清基3715立方,清淤14812立方,拆除砼路面及砼管640立方,拆除水泥稳定碎石垫层945立方,土方开挖3000立方,土方回填170009立方,堤身水泥搅拌桩防渗墙成型979米(已完工),新建洲湖堤压浸平台及护坡979米,河道疏浚砂量800立方。
10	邾城老城区排水管网改造及雨污分流工程	武汉临港城镇建设投资有限公司	7.80	章林路DN400污水管安装及回填180米, DN500污水管安装及回填240米, DN600污水管安装及回填70米, DN1500雨水管安装及回填200米, 11条支管及井室安装,路面恢复450米; 人民路安装DN1500雨水管及土方回填220米, DN800污水管及土方回填220米, 4条支管及井室安装,路面恢复220米, 云梦街DN1000雨水管及土方回填160米, DN600污水管及土方回填160米,路面恢复160米, 万盛街钢板桩支护140米, 龙腾大道泵站沉井浇筑6米。