

新洲区2025年重大项目进展情况

序号	项目名称	项目单位	总投资 (亿元)	当前形象进度	备注
1	新洲区中医骨伤专科医院门诊住院综合楼新建工程	武汉市新洲区卫生健康局	2.38	正在进行前期规划设计及相关审批申报工作。	
2	智能焊接机器人及成套精密设备智造基地	锂鑫智能制造(江苏)有限公司	3.00	主体厂房封顶，楼地面工程完成80%，正在进行内部装修及电气工程。(1)厂房办公楼封顶，(2)钢结构厂房钢柱钢梁已经安装完毕，屋面瓦及墙面板安装完毕。3.配电室结构完成。正在进行厂房外墙面装饰工程，完成约70%。	
3	武汉市政府储备粮库(江北)项目	武汉长江粮油储备有限公司	4.83	(一)、土建工程：一站式服务中心、综合辅助用、综合楼散水、1#~6#平房仓等主体完成，正在进行防水、内外墙抹灰等工作 (二)、安装工程： 水电工程：1.一站式服务中心水电工程上期剩余的15%已按图完成(除新增变更部分)；2.综合楼给排水洁具上期剩余的50%均(除空气源热泵设备外)；3.综合楼暖通工程除空调设备安装；4、其它内容均已按图完成； 弱电工程：平房仓弱电线缆完成80%，其余项目完成； 消防工程：完成一站式开票中心内全部消火栓系统管道，消火栓箱、阀门施工安装试压。	
4	武汉市新洲区第四中学(高中)新校区改扩建工程	武汉市新洲区教育局	3.45	正在进行前期规划设计及相关审批申报工作。	
5	武汉国家航天产业基地液体火箭动力系统综合试验及科普教育基地项目	武汉航天新城产业投资有限公司	5.00	正在进行前期规划设计及相关审批申报工作。	
6	武汉市新洲区凤凰东方木古建小镇	武汉凤娃古寨旅游发展有限公司	5.50	正在进行前期规划设计及相关审批申报工作。	

序号	项目名称	项目单位	总投资 (亿元)	当前形象进度	备注
7	G318新洲区邾城至李集大桥段新建工程	武汉市新洲区公路管理局	10.57	正在进行项目前期规划设计工作、项目申报工作等。	
8	新洲徐古温泉文化旅游综合服务项目	武汉问津城乡建设投资集团有限公司	20.50	已经办理备案证，正在办理项目可行性研究及前期规划设计工作。	
9	武汉国家航天产业基地企业服务中心新建工程	武汉滨港新区建设投资有限公司	7.34	支护桩总计442根，已完成420根，剩余22根。工程桩基总计632根，已完成450根，剩余182根。格构柱总计55根，已完成15根，剩余40根。	
10	武汉新洲凤凰路亚休闲运动小镇	武汉三特田野牧歌生态农业有限公司	10.00	旅游集散服务中心土建施工中。周边养鸡场搬迁拆迁中，对接完成钓鱼产业链招商。	
11	新洲区邾城街城东片区棚户区改造项目	武汉滨港新区建设投资有限公司	6.55	1#-4#楼主楼均已完成至±0.000以上（其中1#楼西单元二十二层墙柱、二十三层梁板砼浇筑；1#楼东单元二十二层墙柱、二十三层梁板砼浇筑；2#楼二十二层墙柱、二十三层梁板砼浇筑；3#楼二十二层墙柱、二十三层梁板的砼浇筑；4#楼二十二层墙柱、二十三层梁板的砼浇筑；地下室3#商业屋面板混凝土浇筑；完成了首开区地下室结构，地下室外墙防水工程已完成，土方回填至地下室顶板，2#配电房、垃圾收集房结构已完成，各栋砌体植筋已完成15层。	
12	武汉国家航天产业基地航天星驿保障性租赁住房建设项目	武汉航天新城产业投资有限公司	8.32	正在进行前期规划设计及相关审批申报工作。	
13	武汉软件工程职业学院新校区	武汉软件工程职业学院	8.90	正在进行项目场平、围挡、土地整理等基础施工作。	
14	万兴祥环保绿材研发生产基地建设项目	武汉万兴祥材料有限公司	2.00	桩基施工已完成，临时板房等建筑物已完成，配套道路天鑫路已完成清表及管道疏通完成。正在进行混凝土浇筑，已浇筑至第二层。	

序号	项目名称	项目单位	总投资 (亿元)	当前形象进度	备注
15	华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地	广东金马游乐股份有限公司	6.00	厂房一、厂房二已基本完工；厂房四墙、柱腻子施工完成100%；2.机房层外墙粘贴瓷砖完成100%；厂房五正在进行外墙装饰工程。	
16	武汉市新洲区人民医院整体外迁项目	新洲区人民医院	19.99	A13顶板浇筑完成；A7底板浇筑完成；A5内架搭设完成；A9内架搭设；A12顶板模板铺设完成；B2底板钢筋绑扎完成；B6、B7二层梁板铺设；B5、B8加速器剪力墙模板加固、B9底板防水完成；B13内架拆除完成；C6、C11、C17内架拆除；C4内架搭设完成、梁板平板铺设完成；C10底板钢筋搭设；C1底板钢筋搭设；实验楼5-8/A-G轴内架搭设。	
17	武汉经发粮食物流产业投资有限公司铁路专用线	武汉经发粮食物流产业投资有限公司	9.40	林四房站改扩建工程全部完成，区间及装卸场路基挖方全部完成，土方完成32万方（95%），地基处理全部完成（包括水泥搅拌桩、旋喷桩、管桩），护坡完成1000m ³ （70%），框架桥全部完成（2座），框架涵主体全部完成（9座，剩余两处涵洞引道），站线铺轨2.1公里，光缆敷设1公里，电缆敷设2.6公里，灯塔8座，货运办公楼1座，货运综合楼完成60%，汽车衡控制室完成75%，叉车充电棚完成60%，粮食化肥仓库完成85%，堆场及道路硬化面完成6.2万m ² （70%），站场排水沟完成6.6km（90%）。	
18	新港高速双柳长江大桥及接线工程	湖北交投双柳长江大桥有限公司	160.00	正在进行桥梁、路基施工。截至目前，南、北主塔、锚碇、索鞍、跨堤桥钢混梁均累计完成100%；猫道安装累计完成100%。主缆制作累计完成100%，主缆架设累计完成70%。主桥钢箱梁制作累计完成70%。	
19	新洲区循环经济园（固体废物综合处置基地）	武汉城市发展集团（环投集团）	50.80	发电中心项目：基坑支护完成，工程桩完成，基础土方完成109800立方；配套项目：管理楼结构封顶，宿舍楼结构封顶，现场土方完成约97.9万方，雨水管道完成3328米，水稳完成29112平米，尾水完成7公里。	
20	武汉国家航天产业基地产业孵化器项目	武汉滨港新区建设投资有限公司	6.00	钢筋制作棚安装完成；施工现场临时排水管道安装完成；旋挖桩机已进场。	

序号	项目名称	项目单位	总投资 (亿元)	当前形象进度	备注
21	问津·壹号院	武汉欣瑞康置业有限公司	9.50	该项目部分楼栋正在进行基础建设，部分楼栋开始进行主体施工。	
22	新洲区国家储备林建设项目	武汉市新洲区林业局（武汉市新洲区园林局）	7.04	1.营造林工程： 1、割灌除草：应完成10269亩，目前已完成约9903.93亩； 2、种植穴开挖：应完成305043个，目前已完成约304197个； 3、苗木种植：应完成305043株，目前已完成约219440株； 具体明细如下	
23	维力康心理康复中心项目	武汉维力康医疗管理有限公司	2.50	办公用房主体已修建完成两栋，正在进行装修，已完成外立面装修完，正在进行室内装修成。	
24	新洲区举水灌区续建配套与现代化改造工程	武汉市新洲区水务和湖泊局	6.80	已完成建设内容：道观北干渠完成衬砌7.2里；张岗支渠完成衬砌5公里；孙寨支渠完成衬砌8.2公里；道观南干渠完成1.37km、少潭河支渠完成1.5km、一支渠完成7km、梅河一支渠完成2.1km、梅河二支渠完成2.4km、道观村支渠4km、辛冲万米石渠12km、渠顶路8km；贺桥土渠植草砖完成900米，生态挡土墙完成3.9公里；大渡一干渠完成2.2km、二级沟完成6km；一干一支渠完成2.4km，一干江堤支渠完成0.5km；孙寨渡槽、张岗渡槽、凤阳节制闸、叶家里泵站、高桥泵站、红旗电排站长塘村排水闸、红山咀泵站、熊家湾渡槽、顾家畈进水涵闸等渠系建筑物完成主体结构；农桥完成57座；斗门完成140个。	
25	新洲大峡谷漂流	武汉市徐柳将旅游开发有限公司	5.50	正在建设上游拦水坝和下码头游客中心的装修工作。	
26	北京亿锋达农业生态科技有限公司300万只蛋鸡养殖小区建设项目	北京亿锋达农业生态科技有限公司	5.12	正在进行前期规划设计、资金筹措工作。	
27	S118新洲区刘集至大埠改扩建工程	武汉市新洲区公路管理局	11.58	正在进行项目前期规划设计工作、项目申报工作等。	

序号	项目名称	项目单位	总投资 (亿元)	当前形象进度	备注
28	华中区域总部及武汉年产40万吨智能饲料厂	通威农业发展有限公司	3.50	主要生产设备正在进场安装，主体厂房已封顶。正在进行项目外围墙体砌筑施工。	
29	2025年土河小流域综合治理项目	武汉市新洲区发展和改革委员会	8.14	正在进行前期规划设计及相关审批申报工作。	
30	郝城老城区排水管网改造及雨污分流工程	武汉临港城镇建设投资有限公司	7.80	章林路DN400污水管安装及回填180米，DN500污水管安装及回填240米，DN600污水管安装及回填70米，DN1500雨水管安装及回填200米，11条支管及井室安装，路面恢复750米；人民路安装DN1500雨水管及土方回填220米，DN800污水管及土方回填220米，4条支管及井室安装，路面恢复220米，云梦街DN1000雨水管及土方回填160米，DN600污水管及土方回填160米，路面恢复160米，万盛街管道安装280米，路面恢复280米，龙腾大道泵站沉井浇筑完成及下沉到位，3#工作井浇筑完成及下沉到位，2#工作井浇筑完成及下沉到位，5#沉井浇筑完成及下沉到位，D1000顶管全部完成。	