

新洲区2026年重大项目进展情况

序号	项目名称	项目单位	总投资 (亿元)	当前形象进度	备注
1	新洲区中医骨伤专科医院门诊住院综合楼新建工程	武汉市新洲区卫生健康局	2.10	地下基础工程完工，正进行地上主体工程建设，完成总工程量的75%。	
2	湖北华电武汉新洲旧街100MW渔光互补光伏发电项目	华电湖北武汉新洲新能源有限公司	5.00	正在进行前期规划设计。	
3	弗赛特油田数字化装备智能制造建设项目	武汉弗赛特新能源科技有限公司	5.00	企业已摘牌土地30亩，施工人员、机械已进场，正在进行三通一平，5月正式开工。	
4	武汉国家航天产业基地智慧数字产业园项目	武汉航天新城瓴航科创有限公司	5.50	正在进行厂房施工建设，完成该项目工作总量10%。	
5	问津智创中心项目	武汉航天新城科技发展有限公司	6.58	14#厂房（含办公用房）已封顶，正在进行内部装修。	
6	武汉市新洲区袁湾村城中村改造安置房项目	湖北省五八实业发展有限公司	8.30	可研已评审正在根据专家意见修改中	
7	G318新洲区邾城至李集大桥段新建工程	武汉市新洲区公路管理局	10.15	已获批工可（省发改）、环评、航道通航条件影响评价、用地预审（自然资源部）、稳评、用地预审与选址意见书（省自然资源厅）等，勘察设计招投标已开标（20260311）；已下达国债资金2.1亿元。已编制初设，正在开展防洪、文勘等专题，正在准备初设咨询评审会。6月底开工。	
8	新洲区邾城街城东片区棚户区改造项目	武汉滨港新区建设投资有限公司	6.55	棚户区改造项目施工形象进度：1-8#楼及商业裙楼主体结构已全面封顶，其中首开区1-4#楼及附属商业裙楼、地下室土建工程、机电安装工程、装饰装修工程扫尾施工，室外配套园林小市政已开始施工；二开区目前5-8#楼及附属商业裙楼、地下室正在进行二次结构及砌体工程施工；后续同步进行室外道路、景观绿化工程及住宅配套水、电、燃气，室外污水管网穿插施工。总体形象进度73%。	
9	涨渡湖小镇及全域土地综合整治项目	武汉问津农文旅开发投资集团有限公司	6.30	1、水塔咖啡：完成1#小屋基础浇筑完成，2#小屋基础及栈桥回填、主体钢结构安装完成，3#、4#小屋主体钢结构及檩条完成安装； 2、水上森林（窑烤面包）：面包坊基础砖砌筑完成，木结构屋面梁、框架梁安装完成，观景平台施工完成（含土方回填）；停车场完成场地平整，道闸安装。完成形象进度10%。	

序号	项目名称	项目单位	总投资 (亿元)	当前形象进度	备注
10	武汉国家航天产业基地航天星驿保障性租赁住房建设项目	武汉航天新城产业投资有限公司	8.32	1#楼八层墙柱、九层梁板结构混凝土浇筑，九层墙柱、十层梁板梁板结构混凝土浇筑，十层墙柱、十一层梁板钢筋模板制安完成，侧埋式悬挑架第一段第五层（九层）、第六层（十层）搭设完；2#楼八层八层墙柱、九层梁板混凝土浇筑，侧埋式悬挑架第一段第五层（九层）搭设完；1#楼施工电梯安装；地下室车道底板结构施工；地下室南侧钢板（管）桩拔除完，地下室北侧钢板桩、西侧钢板（管）桩拔除完。	
11	供水管网和污水处理厂网一体化项目	武汉问津城乡建设投资集团有限公司	5.50	正在进行管道安装，截至2026年4月20日已完成至11.6公里，其中顶管480m，工作井和接收井4个，完成该项工作的32.2%	
12	武汉软件工程职业学院新校区	武汉软件工程职业学院	8.90	正在进行项目场平、围挡、土地整理等基础施工作。完成工作总量的12%。	
13	太力新材料科技园项目	武汉太力技术有限公司	5.00	征拆、场平已完成，正在进行桩基施工、基础施工作。完成工作总量6.6%。	
14	武汉市新洲区人民医院整体外迁项目	新洲区人民医院	19.99	人民医院整体外迁项目处于机电安装及幕墙施工阶段。截至目前，后勤楼、实验综合楼、感染楼、污水处理站、洗衣房及中药房、液氧站、门诊医技楼结构封顶；住院楼屋面施工完成；住院楼屋面抹灰完成70%；门诊医技楼CEF区一层抹灰完成80%；地下室机电综合支架安装完成，地上机电工程水、电、风系统同步施工中。住院楼一区与住院二楼之间钢连廊全部焊接完成、楼承板混凝土浇筑完成，低位连廊同步实施中。住院楼屋面铝板安装完成50%，南侧6-19层层间铝板龙骨安装完成55%，6-10层窗框安装完成100%；后勤楼2层立柱横梁完成100%。	
15	新洲区循环经济园（固体废物综合处置基地）	武汉城市发展集团（环投集团）	50.80	1、园区配套工程：“五通一平”工程完成施工用水、用电等相关工作，正在进行土方平衡、尾水施工、土建综合管理中心及宿舍楼施工；土方完成约10.4万方，强夯累计完成15.85万平米，尾水施工完成7公里，取水工程取水头完成，给水工程已完成，外线雨水工程完成335米，雨水管道完成3643米，污水管道完成1185米，道路水稳完成49172平米，混凝土路面完成17895平米，边坡支护段完成约650米断面； 2、再生资源发电中心工程：基坑支护完成，工程桩完成，基础土方完成23.6万方，锚杆完成1043根，基坑喷锚3600平米，2#垃圾坑13m模板完成60%；1#汽机间4米钢筋完成40%，冷却塔10.25米模板内架完成60%，2#配电房2-3层砌体完成；烟囱筒壁29.9米结构完成；	

序号	项目名称	项目单位	总投资 (亿元)	当前形象进度	备注
16	武汉国家航天产业基地产业孵化器项目	武汉滨港新区建设投资有限公司	6.00	(1)、1#楼6-7层砌体施工完成90%，地下室消防水池墙面砖施工完成30%，7-10层外架拆除完成； (2)、2#楼内墙刮腻子完成60%，卫生间排水及消防管道安装70%，外墙保温施工完成30%； (3)、3#楼砌体施工完成总量的40%； (4)、4#楼砌体施工完成总量的100%，甩浆拉毛施工完成100%； (5)、5#楼砌体施工完成总量的95%，一层二层内墙甩浆拉毛施工完成100%； (6)、6#楼砌体施工完成总量的55%； (7)、7#楼外墙涂料施工完成30%，一层水电安装施工完成95%，一层机电设备、灯具调试，一层窗户安装完成90%。	
17	湖北华电武汉新洲旧街95MW农光互补光伏发电项目(一期75MW)	华电湖北武汉新洲新能源有限公司	3.50	正在进行升压站主体工程建设，完成该工作的70%。	
18	2024-2026年和美乡村建设项目	相关街镇	4.70	项目正在施工中，项目目前已经完成形象进度75%。	
19	新洲区国家储备林建设项目	武汉市新洲区林业局(武汉市新洲区园林局)	7.04	一期项目管理用房、生产道路、温室大棚开工建设，整体完成形象进度约95%。二期项目已完成项目招投标工作，已流转林地3500亩，实施营造林工程2500亩，在徐古街傅山村、谢园村、周山村完成林下经济标准地680亩地形整理，已种植林下经济种苗268亩。完成项目年度投资额1400万，累计完成形象进度28%。	
20	新洲区举水灌区续建配套与现代化改造工程	武汉市新洲区水务和湖泊局	6.80	截至2026年4月21日，本项目累计完成灌溉渠道整治84公里，其中干渠37.3公里、支渠46.7公里；建成渡槽7座(1座在建)、泵站9座、水闸10座、机耕桥68座、农桥20座、斗门212座，配套完成路下涵、渠下涵、滚水坝各1座；完成渠顶道路整治38公里；多座泵站涵闸机组装机全部完成。项目累计完成投资2.48亿元，整体形象进度达36.5%。	
21	新洲徐古温泉文化康养综合服务项目	武汉问津旅游投资有限公司	20.50	第三号井钻探已达1602米，8口泡池已完成，20口泡池已放点。总体形象进度5%。	
22	新洲大峡谷漂流	武汉市徐柳将旅游开发有限公司	5.50	正在进行景观打造、回水系统安装调试工作，已完成工作量的98.8%。	
23	湖北炎凤智慧农业科技有限公司300万蛋鸡产业园区	湖北炎凤智慧农业科技有限公司	5.03	前期规划中。	

序号	项目名称	项目单位	总投资 (亿元)	当前形象进度	备注
24	民船能效提升及科研项目	新洲区经济信息化和科技创新局	4.10	项目还在可研编写阶段。	
25	新洲滑雪场项目	武汉市徐柳将旅游开发有限公司	5.60	目前还处于验证规划阶段	
26	武汉国家航天产业基地星谷科创中心建设项目	武汉滨港新区建设投资有限公司	28.00	展厅三层外架搭设完成；展厅三层支模架、立柱钢筋绑扎完成；工程桩本周施工完成63根；支护桩本周施工完成112根；水泥搅拌桩本周施工完成840根。	
27	湖北华电武汉新洲旧街95MW农光互补光伏发电项目（一期75MW）	华电湖北新能源有限公司	50.00	正在进行升压站主体工程建设，完成该工作的70%。	