

新洲区 2025 年民生实事项目一季度进展情况

序号	项目名称	建设规模及内容	一季度完成情况	是否完成 时序进度	分管 区领导	责任单位	未完成时序进度原因
1	增强养老服务能力	在全区建设 15 个老年人幸福食堂，聚焦于失能、失智、独居、高龄等不具备做饭能力的老年人提供助餐服务，兼顾满足其他老年人就餐的便利性和多样性；改造提升 20 个农村老年人互助照料中心，设置日间休息室、文化娱乐室、书画阅览室、健身康复室和厨房等功能室，每个中心日间照料床位不低于 5 张，面积增加到 300m ² 以上。	1.15 个老年人幸福食堂已制定实施方案，完成项目选址，正在进行施工前期准备工作； 2.20 个农村老年人互助照料活动中心提档升级项目，均已制定项目实施方案，已动工 2 个，18 个正在进行施工前期准备工作。	是	肖新锋	区民政局	
2	改善农村人居环境	对姜墩村、李河村、高山村等 19 个村实施立面整治、污水治理、环境美化、道路升级、文化设施配套及主导产业基础设施提档升级，新改扩建农村公厕 100 座，实现农村环境明显改善，农业产业快速发展，农民幸福指数显著提升。	1.农村公厕建设：目前已现场落实公厕建设点位，完成了招标代理合同和可研编制工作； 2.和美乡村建设：目前各街镇正积极推进项目建设，一是强化宣传发动，及时召开群众代表大会，积极征求群众意见；二是强化设计先行，及时聘请专业设计团队，对项目可行性和初步设计作详细规划设计，目前区农业农村局联合各街镇已对 19 个村湾开展了评审工作；三是强化先拆后建，积极动员党员群众，对项目村湾内的残垣断壁、杂树杂草、猪圈牛棚等影响村湾环境及项目建设的设施自行拆除，为项目正式建设做好前期准备工作。	是	杨泽敏	区农业农村局	

序号	项目名称	建设规模及内容	一季度完成情况	是否完成 时序进度	分管 区领导	责任单位	未完成时序进度原因
3	改善中部地区 灌溉条件	项目覆盖新洲中部举倒流域（举倒之间）地区，拆除重建马湾泵站、凤凰潭泵站，整治马湾干渠、周昭干渠累计 17km, 新建庙岗山渠系以及新建改造渠系建筑物等。改善和恢复新洲区中部举倒流域地区灌溉面积 15 万亩。	完成倒东灌区马湾泵站、凤凰潭泵站旧泵站拆除、厂房、边墙、控制室和地面浇筑；完成举水灌区凤阳节制闸旧闸拆除、基坑开挖、浇筑闸室底板、闸墩及消力池；完成庙岗山渠道衬砌 2km。	是	杨泽敏	区水务和 湖泊局	
4	治理农村黑臭 水体	对肖堤村、马岗村、吴河村等 9 个村通过塘堰清淤、护砌、建设污水处理设施、大三格化粪池、植草、水体清淤清表等措施，推进黑臭水体系统化治理。	1. 2025 年 1 月-2 月，区生态环境分局对民生实事项目的 9 条黑臭水体进行了配套资金项目的梳理收集，并配合武汉市生态环境设计研究院开展了可行性研究报告编制、立项审批、现场踏勘、初步设计等工作。目前市发展改革委已对《关于武汉市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告(代项目建议书)》进行了批复； 2. 2025 年 3 月，区生态环境分局会同相关街道、施工单位到黑臭水体所在村进行黑臭水体整治前期协调工作，指导村级对设计方案进行实地对照，及时提出需求，因地制宜完善设计方案。指导村级与施工单位就施工过程中可能遇到的问题及时沟通，避免用地纠纷，保证施工顺利进行。目前，项目正在进行招投标工作。	是	杨泽敏	区生态环境分局	

序号	项目名称	建设规模及内容	一季度完成情况	是否完成 时序进度	分管 区领导	责任单位	未完成时序进度原因
5	提高人工影响天气能力	新建人影作业点、修缮基础设施、增加地面人影作业设备、气象观测设备（X波段天气雷达）及人影指挥系统，不断提升和强化防灾减灾能力，为改善农业旱情和提升空气质量提供有效保障。	截至目前，完成了辛冲、三店、潘塘、徐古和旧街5个人影流动作业点踏勘工作，并向武汉市人影办报送了相关作业点信息；完成了政府采购意向公开；基本完成了初步设计的编制，正在向区发改局申报项目审批立项工作。	否	杨泽敏	区气象局	目前工作推进稍有滞后，造成滞后的主要原因是：道观河人影基地的不动产证还在协调办理之中。2007年区气象局通过拍卖的方式取得道观河人影基地产权，因当时资金缺口较大，相关税费无法落实，导致房产证一直没有过户变更。而该项目中的基地建设内容需要取得完整的不动产权证后才能开展。1月-3月中旬，区气象局一直积极在与国税局、资建局等相关部门协调沟通，解决历史遗留问题，目前，相关审批流程正在进行中，待气象局完成补缴税费后即可取得不动产权证，后续工作才能顺利推进。相关补缴的税费需要财政予以安排专项资金解决。
6	提升红色旅游线地质安全防治能力	对长岗山村、将军山村等区域不稳定斜坡进行削坡治理，方量约8689立方米；设立坡脚挡土墙约419米；建设坡面主动防护网（约10992平方米）和截排水沟（约1038米），有效防范地质灾害发生，保障居民生命财产安全。	已完成项目的前期勘察与初步设计工作，正在进行财评与初步设计评审等前期工作。（因省级资金暂未下达，区发改局不能进行初步设计批复，正在沟通协调中。）	否	肖新锋	区自然资源和城乡建设局	按照《区自然资源和城乡建设局2025年度民生实事项目实施方案》时间节点要求，2月底前需要完成财评与初步设计评审工作。

序号	项目名称	建设规模及内容	一季度完成情况	是否完成 时序进度	分管 区领导	责任单位	未完成时序进度原因
7	推广中医特色 疗法	依托街镇卫生院、中心村卫生室，建设 1 个“中医适宜技术推广中心”，创建 2 个“旗舰中医馆”、10 个“特色中医阁”。进一步完善全区基层中医药服务体系，优化中医药服务环境，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。	1.下发了《区卫生健康局 2025 年度民生实事项目实施方案》《中医药适宜技术培训推广中心建设标准》《街镇卫生院“旗舰中医馆”建设标准》《村卫生室“特色中医阁”建设标准》； 2.开展对 12 个街镇、12 家卫生院、1 家社区卫生服务中心、20 个村卫生室“旗舰中医馆”“特色中医阁”建设的现场调研，摸清各街镇卫生院及相关村卫生室中医服务现状，确定年度规划建设单位。	是	张晓菡	区卫生和健康局	
8	整治架空管线	对部分街镇重点路段架空管线杂乱无章，强弱电混设情况比较严重的区域进行集中整治，全面提升城乡文明形象，保障电力消防安全。全年完成整治任务 20 公里以上。	联系各管线权属单位业务负责人召开了架空管线整治专题会议，确保管线整治权责清晰、协调推进。会同设计公司完成整治路段和路口的实地踏勘，选取古城大道与红旗街交叉路口进行试点施工，组织权属单位、设计公司现场观摩并征求意见，优化管线布局、形成技术共识。结合试点经验，已编制完成《2025 年新洲区架空管线整治工程设计方案（初稿）》。	是	陈曦	区城管执法局	

序号	项目名称	建设规模及内容	一季度完成情况	是否完成 时序进度	分管 区领导	责任单位	未完成时序进度原因
9	监测学生心理健康	加强学生心理健康筛查，构建学生心理健康监测、预警、干预体系，针对性开展心理疏导和心理干预。组织教师心理健康知识集中培训、校本培训，并录制专项视频向家长推送，开展以小区为单位的家长培训讲座。	部署各中小学心理健康工作。筹备区级心理健康教育名师工作室。组织心理健康测评业务培训。启动学生心理健康测评，根据测评报告，指导学生建立“一生一策”学生心理成长档案，并对一二级预警重点学生进行访谈干预辅导。	是	张晓菡	区教育局	
10	开展家政技能公益培训	在全区各街镇开展家政育婴等技能公益培训活动 16 场，培训人数不少于 700 人，同时推荐有意愿从事家政行业的农村留守妇女就业。	研究制定《区妇联 2025 年度民生实事项目实施方案》，广泛开展调研，针对性制定培训计划。初步确定新洲巾帼家政联盟妇联成员单位根据需求，广泛宣传发动，按照培训计划在全区各街镇开展技能培训，已开展 3 场公益培训，共 101 人。	是	张晓菡	区妇联	