

2023 年度重点工作完成情况

一、全力提升公路养护质量，确保完成目标任务

(一) 截止第三季度，管养公路平均 PQI 值为 87，干线公路路面使用性能指数 (PQI)，行驶质量指数 (RQI) 均大于 80，路面损坏状况指数 (PCI) 大于 82，桥梁营运安全可管可控。

(二)、养护目标任务完成情况

(1)、深入开展路基精细化养护。坚持路基及边坡养护，及时修复路基坍塌、挡墙损毁等。经常性保持路肩平整、密实，边坡无冲沟、无垮塌。完成标准化路基整修 255 公里，清除公路沿线抛洒滴漏、障碍物、杂物 137200 平方；小型水毁防治(含填补低路肩)21040 平方；完成路肩边坡整修 254800 平方，清理边沟 281200 米，人工修剪路肩边坡草 276 千米，机械修剪路肩边坡草 1065 千米，清理道路积沙、路肩杂物 1488 处；

(2)、及时处治路面病害确保道路通行能力，全面做好预防性养护。完成国省干线及主要县道路面坑槽修补 15000 余平方米，投入沥青混凝土 3700 吨，处置基层 1645 平方米；S118 涨道线(问津大道)、S111 汉新线、G106、G318 国道等主干线路面封闭裂缝 80500 延米；

(3)、强化桥梁日常养护严格执行桥梁各项管理制度，确保桥梁养护资金投入。按照新《公路桥涵养护规范》进行桥梁检查，

及时完成管养桥梁 100 座日常巡查检查；针对检查中发现的问题及时维修桥梁病害，清理桥梁伸缩缝和泄水孔，清除锥坡杂草、漂流物，保持桥面、桥下干净整洁，保障桥梁处于良好技术状况。桥梁“四牌一步道”完善到位，增设问津大桥沉降观测点。投入桥梁日常维护资金 98 万元；

(4)、全力打造“畅洁绿美安”的公路通行环境，提供优质服务，在绿化上下功夫。投入 25 余万元，3 月初对 G318、G106、S325、S118 等国省干线缺失行道树进行系统补植，补植法桐、樟树等共约 2600 余棵，并执行长效管理机制，确保 95%以上的成活率。完成国省主干线及主要农村公路绿化规范治理 288 公里，清理隐患树木 102 棵，完成遮挡标志标牌 202 处，对 G318、G106 绿篱加强护理，提升景观效果。完成 G318、G106、G347、S323 过三线、S325 夫宋线、S118 涨道线绿化专项 3M 以下杂树杂枝修整达 180 公里。年底完成行道树病虫害防治和刷白 180 公里。

(5)、严格按照养护计划执行农村公路养护任务，致力打造“最美”农村公路，全年加强路面养护及时修补路面病害确保道路通行质量，注重公路沿线设施及安全设施的维护，加强道路安全隐患的消除。积极参入冯道线全市最美乡道的评选。

二、积极推进普通公路养护提质三年攻坚行动

(1)、公路安全设施精细化提升项目有序开展总投入 131.57 万元，公路安全系数提升明显。国道标志标牌设置 70 块，道口标 200 根，施划标线 2400 平方，投入 61 万元；县乡道波形护栏设

置 2070 米，标志标牌 26 块，道口标 28 根，爆闪灯 4 个，施划标线 40 平方，投入 87.9 万元；下阶段是执行长效管理机制。

(2)、积极推进 G347 美丽国省道创建，K624+250(团风桥)至 K636+000(挖沟段)完成公路安全设施和交通秩序管理精细化提升，在 34 个交叉路口整治共增设警示标志牌 99 块、道口标 168 余根、平交道口减速带 200 余米；完成路肩、边坡高草、杂枝、低矮灌木砍伐处置 12 公里；G230 国省道示范项目创建，完成全线道路病害处置，修补道路破损 5000 余平方；完成沿线公里碑、百米桩、警示桩等维护修复 680 根，护栏、防眩板等安全设施修复 12 处。加强路域环境治理，完成全线高草打割，路肩边坡清杂等工作。

(3)、第二批三年消危计划桥梁 5 座，至 12 月份已完成 X049 五阳湾桥、X051 火车站桥、X064 殷田桥、S118(涨道线)利河中桥。G318 李集大桥于 2023 年 9 月 16 日开工，预计 2024 年 3 月份完工；2023 年危旧桥梁改造项目桥梁共计 5 座，至截止 12 月份已完工 G106 郑园桥、S323 东门小桥、S118 江家墩小桥，S323 农科所桥、G106 东河桥；完成 S118 涨道线道观河至沙河中修 4.615 公里任务。

三、沿线设施治理长效化，确保功能

全年累计完成附属设施波形护栏损坏，缺失，增设达 700 延米，投入养护资金 15 万元，增设警示桩 800 根，增设百米桩 500 余根，里程碑更换 40 余块，刷新公里碑 150 块次，百米桩 1200

根次，标志牌等 12 块，极大的维护了公路安全设施的安全性。完成 G106、G318、G347、G230、S118 等道路模糊、缺失标线的更新，累计达 3100 平方。

四、公路应急保障高效 隐患排查整治到位

(1)、公路应急组织保障，结合实际情况进一步对《应急预案》进行研讨完善，成立应急突击专班。日常巡查巡视投入 1598 人次，雨天巡查 480 人次，夜间巡查 216 人次，为突发处置、工作部署打好了基础。全年应急投入 22 万余元，补充消耗的应急物资，增添储备防汛物资，劳保用品，标志服等。

(2)、高效完成应急任务，圆满完成春运及元旦、春节、清明、五一法定节假日保畅任务。除冰融雪任务累计工作共出动应急人员 355 人次，巡查车辆和应急除雪机械 69 台次，撒布融雪剂 67 吨。完成主要公路交叉路口漏洒应急处置共计 48 次，共计投入应急人员 256 名，运输车 54 台次、洒水车 35 台次，洗扫车 19 台次，其他机械根据 22 台次，及时恢复了公路交通正常运行，保障了公路安全畅通。

(3)、国省干线路域巡查督导问题整改完成率 100%，隐患整改完成：G106 国道余家寨段道路破损情况整改，S118 涨道线公路行道树隐患砍伐，陈李公路六甲湾路段凤刘线巴徐村路段 106 国道龙桥村路口三处事故高发路段整改，红色旅游线危险路段整改；陈李线危险路段整改；刘大路易窑处管涵修复工程，投入整治资金 68 万元；

五、积极投入城市综合整治，加强路域环境整治，多举措管控道路扬尘

(1)、坚持常态化保洁，路政、养护、沿线街道村组有机联动协调，以江北快速路、问津大道、汉新线、G230、G347 为重点并合理调派机械投入，完成保洁任务路面、桥面保洁 35520 千米，投入保洁人员 13920 工日，投入洒扫机械 1440 台套，其中洒水车 720 台班，洗扫车 480 台班，清扫车 240 台班。

(2)、积极作为深入路域环境治理扬尘管控，主动进行道路垃圾、障碍物、拖带问题、管涵井盖进行清理维修，力争拍不到，加强问题整改，整改率 100%，通过率 98%。完成空气质量应急处置任务 17 次，投入人员 108 人次，机械 33 台次。

六、安全生产不放松，强化内业管理提高水平

(1)、以人为本强化安全责任，签订安全责任目标，改善职工生产条件，积极开展“安全生产月”活动，营造安全浓厚氛围。及时排除安全隐患，维修靠山、魏咀公路管理站站房等投入资金 10 万余元。

(2)、持续加强内业管理知识学习培训，强化规范内业管理，推动养护管理的标准化。加强督导检查，注重内业管理的严谨闭合，痕迹管理，图表清晰，系统完善，日常勤记、勤写、勤报，各项内业资料的整理齐全规范。