

政务督查

第 5 期

武汉市新洲区人民政府督查室

2022 年 7 月 29 日

关于 2022 年区《政府工作报告》确定的主要目标任务第二季度完成情况的通报

2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年和当年工作目标任务以及 2022 年区重大民生实事项目计划确定的主要目标任务分解为 207 项责任事项（含 2021 年区重大民生实事续建项目），涉及责任单位 35 家。从督查情况看，1—6 月，各牵头单位按照任务要求，积极推进 281 项责任事项（单个事项涉及多个部门），已完成年度目标任务的 10 项，占 4%；正在推进的 264 项，占 93%；推进滞后 7 项，占 3%。（详细完成情况见附表）

各牵头单位一是要高度重视,提升认识。要落实大员上阵、专班推进的工作机制,坚持任务不减、目标不变、标准不降,创新工作举措,想方设法抓紧各项工作任务落实。二是要坚持目标导向、问题导向、效率导向,在搏杀二季度基础上,迅速掀起冲刺三季度,决战四季度的新高潮。三是要跟踪督办,及时报告。针对推进滞后的指标和责任事项,各牵头部门要加强统筹,跟踪督办,对于重点难点问题,及时报区领导协调研究,确保各项目标任务按时序进度顺利推进。

附件: 1. 2022 年区《政府工作报告》完成情况统计表
2. 2022 年区《政府工作报告》确定的目标任务第
二季度完成情况

武汉市新洲区人民政府督查室

2022 年 7 月 29 日



附件 1

2022 年区《政府工作报告》完成情况统计表

单 位	承办事项	已完成	推进顺利	进度滞后	单 位	承办事项	已完成	推进顺利	进度滞后
区发改局	24	4	20		区人社局	7		7	
区财政局	7		5	2	区民政局	5		5	
区科经局	32		31	1	区卫健局	11		11	
区市场监管局	7		7		区教育局	6		6	
区交通运输局	14		14		区公安分局	3		3	
区住建局	21	3	15	3	区司法局	5		5	
区农业农村局	18		18		区自然资源和规划局	20		20	
区文旅局	10	1	9		港口物流办	1		1	
区商务局	22		22		区供销社	1		1	
区金融办	5		5		区城乡统筹发展服务中心	1		1	
区大数据中心	2		2		区城管执法局	4		4	
区行政审批局	4	1	3		区融媒体中心	1		1	
区国资监管局	2		2		区退役军人事务局	1		1	
区招才局	4		4		区委政法委	1		1	
区企业和人才服务中心	2		2		区应急管理局	1		1	
区生态环境分局	9	1	8		阳逻开发区	7		6	1
区水务和湖泊局	14		14		阳逻街	1		1	
区园林和林业局	8		8		总计	281	10	264	7

附件 2

2022 年区《政府工作报告》确定的目标任务第二季度完成情况

责任单位：区发改局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	地区生产总值冲刺 2000 亿元,努力实现地方一般公共预算收入、全社会固定资产投资、民生事业投入、市场主体数量、高新技术产业增加值翻番,城乡居民人均可支配收入增速高于 GDP 增速。	二季度 GDP 实现 491.93 亿元,同比增长 4.6%。	完成了市下达半年目标
2	全社会研发经费（R&D）投入占地区生产总值比重达到 3.5%,完成省、市下达的节能减排降碳指标,综合实力挺进全国百强区中游,县域经济稳居全省前三甲。	跟踪全区能源消耗的总量情况,统筹组织开展节能宣传周活动,创导全区市民绿色低碳,节能减排的理念,确保单位 GDP 降低率达市目标。	推进顺利
3	围绕全市“五个中心”建设,锚定“四区一高地”发展定位,瞄准同城化、城镇化、工业化、功能化等城市现代化发展方向,聚力提升科技、人文、生态等三大领域辨识度和显示度,保持历史耐心和战略定力,从五个方面久久为功、聚焦发力。	按区政府部署有序推进各项工作	推进顺利
4	航天新城跑步融入光谷科创大走廊,对接武鄂同城一体化,加快打造跨江发展桥头堡、科技创新策源地和对外交往主窗口。	按区政府部署推进各项工作。	推进顺利
5	到 2026 年,建成区面积超过 100 平方公里,“三城十镇”汇聚人口 100 万以上,实现 80%的人口居住、生活、工作在城镇。	按区政府部署推进各项工作。	推进顺利
6	加快融入光谷科创大走廊,完善技术转移转化服务体系,大力支持企业筹建国家科技创新平台,打造跨区域“政产学研用资孵”创新共同体,建成航天产业技术创新和应用示范区,新增市级以上创新平台 100 个,力争获批 1 家湖北实验室。	组织区内企业申报企业技术中心和工程研究中心,目前已有 4 个申报项目通过初审,正在积极推进申报进程。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
7	深入实施“交通强国”战略，以交通一体化推动城乡融合发展，积极构建外畅内联综合交通网络，全面建成东西通道“五路八桥”，建成新港高速双柳长江大桥及接线工程，开工建设武汉城市圈大通道北段、光谷长江大桥、临港大道、施岗综合交通枢纽等一批重大交通项目，推动天阳港快速路、轨道交通新港线、21 号线邾城延伸线、京九高铁长江新区副城站立项建设。	东西通道“五路八桥”正按计划推进，双柳长江大桥及接线工程准备开工，轨道交通新港线、21 号线邾城延伸线、京九高铁长江新区副城站等项目正在积极推进。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	地区生产总值增长 7.5%以上	二季度 GDP 实现 491.93 亿元，同比增长 4.6%。	推进顺利
2	固定资产投资增长 10%	二季度完成固定资产投资 354.3 亿元，增长 23.4%。	已完成
3	城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步	该指标数据市级未反馈，预计城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。	推进顺利
4	推进正威新材料、稳健二期、中电光谷等项目投产运营。	1.正威新材料：3#精密铜线车间 1#高铁合金车间已完工；1#倒班楼、1#研发楼、2#研发楼主体结构全部封顶。正在进行绿化、水电安装工程； 2.稳健二期：一号车间已完工。一号、二号、三号分拣车间正在进行结构主体施工，下一步封顶； 3.中电光谷：目前 1.1 期 20 栋厂房均已完工，1.2 期 12 栋厂房主体结构已封顶，正在进行道路工程收尾。	推进顺利
5	出台总部经济、楼宇经济扶持政策，依托华中贸易服务区、武汉物联商务区，积极构建总部经济生态圈，打造各具特色的总部经济产业园，实现亿元楼宇零突破。	楼宇经济、总部经济初稿征求部门及街镇意见，根据反馈意见正在进行修改。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
6	加快粮食物流应急保障基地、冷链产业园区等项目建设。	武汉阳逻粮食物流应急保障基地：浅圆仓和立筒仓正在进行滑膜基础施工，1-2号转接塔五层结构已完成，工作塔主楼四层结构支模架已完成、附属配电室三层结构已完成。	推进顺利
7	大力招引现代物流、技术服务、科技研发、信息咨询、工业设计等生产性服务业，支持长江新丝路、千裕达等物流企业发展壮大。	长江新丝路等物流企业已获得入库奖励和经营贡献奖励。走访街镇及部门，挖掘信息技术等生产性服务业企业进规入库。	推进顺利
8	净增服务业“小进规”、“小进限”10家以上，服务业增加值占比达到43%。	实现服务业月度入库3家，挖掘潜力企业19家。	推进顺利
9	建立“2+1+N”项目策划落地机制，储备重大项目100个以上、投资超1800亿元。	储备项目105个，总投资2000亿元。	已完成
10	坚持“逢八会办”，落实“四拟”项目问题研判和集中交办调度机制，确保全年新开工亿元以上项目40个。	每月坚持召开“逢八会办”工作会议，对全区“已签约未供地、已供地未开工、已开工未纳统”项目进行调度，对项目推进中存在的困难和问题进行交办和督办，推动项目加快建设。2022年上半年累计新开工亿元以上项目25个，总投资288.7亿元。上半年新入库亿元以上项目55个。	已完成
11	加快港口型国家物流枢纽建设，实现集装箱吞吐量突破200万标箱。推进阳逻国际港24、39平方公里政企合作区建设，完善港口基础设施和集疏运体系，建成杏花路、电厂北路，推进国家稻米交易中心铁路专用线和阳逻港三期扩建工程，实施智慧港口、空轨智能集装箱运输系统等项目。	1.已完成杏花路批复；正在编制电厂北路可研报告； 2.推进阳逻国际港铁水联运项目获得中央投资800万支持；稻米交易中心获得省预算内200万支持，同时正在申报争取中央预算内资金。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
12	全力争取京九高铁设站和轨道交通规划建设。	正在积极对接。	推进顺利
13	优化“前港中区后城”格局，充分释放阳逻开发区改革活力，全力冲刺省级开发区前三甲。	阳逻开发区扩区调区实施方案、适度规模分析报告、规划环评落实情况初稿已经完成，后续工作积极推进。	推进顺利
14	聚焦重点企业、重大项目和科技人才，落实全生命周期服务机制，做到“随叫随到、主动报到、说到做到、服务周到”。	结合全区“三大”活动及“下察解暖”活动，走访重点服务业企业，帮助推进问题解决。指导区内项目争取上级资金支持。	推进顺利
15	大力实施“清、减、降”专项行动，最大限度降低企业经营成本。	梳理汇总各单位降成本工作进展情况并按要求报市发改委。	推进顺利
16	加快布局新基建，新增 5G 基站 300 个、新能源汽车充电桩 400 个、充电站 3 个、停车场 2 个。	新能源汽车充电桩完成累计完成 1098 个，集中式充电站 3 个。	推进顺利
17	坚持绿色经济创新，循环经济助力，实施绿色低碳技术创新攻关行动，推进节能减排降碳，落实碳达峰、碳中和目标任务，鼓励普通公务用车使用新能源汽车，政府绿色采购比例不低于 80%。	跟踪全区能源消耗的总量情况，统筹组织开展节能宣传周活动，创导全区市民绿色低碳，节能减排的理念，确保单位 GDP 降低率达市目标。	推进顺利

责任单位：区财政局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	地区生产总值冲刺 2000 亿元，努力实现地方一般公共预算收入、全社会固定资产投资、民生事业投入、市场主体数量、高新技术产业增加值翻番，城乡居民人均可支配收入增速高于 GDP 增速。	上半年，全区地方一般预算收入按可比口径预计完成 24.5 亿元，占预算的 44.5%，按可比口径下降 35.4%。其中：税收收入 20.84 亿元，按可比口径下降 32.1%；非税收入 3.66 亿元，同比下降 49.2%。税收占地方一般公共预算收入的比重为 85.1%，同比增长 4.4 个百分点。	进度滞后
2	坚守“绿水青山就是金山银山”发展理念，建成国家生态文明建设示范区、国家全域旅游示范区、国家级田园综合体。	1.区财政局严格按照紫薇国家级田园综合体实施方案年度计划落实推进，截止 2022 年 6 月底，已拨付财政资金 1000 万元，累计完成投资额 31620 万元，占项目计划投资总额 97000 万元的 32%，其中：2022 年 1-6 月完成投资额 14643 万元，占 2022 年计划投资额 44800 万元的 32%； 2.一是在建设项目 6 个：东方阳光紫薇研学营地项目、健康水产示范基地项目、游乐互动体验区项目、仓溪水体综合整治项目、福乐研学营地项目、生态稻田循环种养项目；二是正在筹备启动项目 7 个：紫薇鲜氧主题公园项目、袋鼠王国萌宠乐园项目、园区文化演艺传播提档升级项目、新三农科创中心项目、农业植物工厂项目、园区智慧系统提档升级项目、园区基础设施提档升级项目；三是正在立项项目 1 个：游客集散中心项目已经完成可行性研究报告编制初稿。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	地方一般公共预算收入增长 10%	二季度完成了地方一般公共预算收入 20.09 亿元，增长-46.1%。	进度滞后
2	建立“2+1+N”项目策划落地机制，储备重大项目 100 个以上、投资超 1800 亿元。	加强全区项目策划，储备项目 105 个，总投资 2000 亿元。加强政府投资计划项目落地实施，全年安排项目 264 个，总投资 307.71 亿元，年度计划投资 122.86 亿元，1-6 月区本级项目累计完成投资 17.4826 亿元，街镇项目累计完成投资 0.5989 亿元，开发区项目累计完成投资 12.1139 亿元。	推进顺利
3	加强部门和街镇（开发区）预算绩效管理，推动财政资金提质增效。	二季度，区财政局组织全区 59 家一级区直预算单位（涉密部门除外）、15 家街镇（开发区）完成 2021 年度部门整体支出和 2021 年度项目支出绩效自评工作。制定了《区财政局全面落实预算绩效管理改革工作方案》，拟定 24 项具体工作任务，推进我区预算绩效管理工作向纵深发展。印发了《区财政局关于开展 2022 年财政重点绩效评价的通知》，确定 6 家重点单位和 10 个重点项目开展财政绩效评价工作，进一步优化财政资金配置提升使用效率。	推进顺利
4	加强经济运行监测，有效防范政府债务和金融领域风险。	1.加强经济运行监测，及时偿还到期债务本息，上半年共计偿还限额内债务本金 4.91 亿元，偿还限额内债务利息 2.19 亿元； 2.截至目前，未发生政府债务风险或金融领域风险。	推进顺利
5	牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出。	1.按市区压减工作要求，起草并向区领导报送了《新洲区增收节支工作方案》，压实节支节流工作责任，细化各类举措； 2.2022 年三公经费预算 1758 万元，较 2021 年预算数下降 29.5%； 3 全区 75 家行政事业单位，预计 2022 年 1-6 月三公经费支出 557.08 万元，同比下降 3%。其中：因公出国境费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 384.09 万元，公务接待费支出 102.18 万元；会议费支出 20.02 万元，培训费 50.79 万。	推进顺利

责任单位：区科经局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	地区生产总值冲刺 2000 亿元，努力实现地方一般公共预算收入、全社会固定资产投资、民生事业投入、市场主体数量、高新技术产业增加值翻番，城乡居民人均可支配收入增速高于 GDP 增速。	1-2 季度完成了工业投资 142.74 亿元，增幅 32.2%，完成规上工业增加值预计增长 5.3%。	推进顺利
2	聚焦航空航天、高端装备和先进基础材料、临港物流、智能建造、农文旅等五大主导产业，构建支撑高质量发展的现代产业体系。	2022 年第二季度航天云网公司云制造科技武汉项目、凌云集团军民融合航空科技园（新洲）园区正式协议签订，航天云网协议总投资 3 亿元，凌云集团协议总投资 15 亿元。航天云网正式协议已签订，在新洲设立子公司事宜需报经航天科工集团审批，公司已将资料报送集团总部，待集团召开投委会后进行实体化运作。	推进顺利
3	做大做强千亿产业支撑，推动航空、航天产值突破千亿元，国际航运和金融贸易、新一代半导体和新材料、海洋装备和船舶制造产值冲刺千亿能级。	2022 年第二季度武汉金马游乐公司环评报告已获区生态环境分局批准，项目图审正网上公示。磁电二期、云竹机电二期开工，云竹机电一期、行云工程一期、正威一期设备陆续到位安装。	推进顺利
4	优化产业空间布局，沿江片区全力打造战略性新兴产业带，同步推动传统产业转型升级，集聚一批千亿级、百亿级专业化产业园区，引进培育一批航天、航运、物流、贸易、金融等现代服务业。	做好拟定航天基地科技产业链目标企业名单。摸底调研规上企业企校联合创新建设，建立培育库；航天科工空间工程发展有限公司与武汉纺织大学徐卫林院士签订合作协议。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	中部片区全力打造区域特色产业带，推动智能建造、纺织服装、大健康等传统优势产业提档升级、抱团发展。	截至目前，已引导鑫祥旺、北新建材、武船、正泰等企业实施了 51 个技改项目。武汉裕大华纺织有限公司已被市级评为武汉市十大智能标杆工厂。	推进顺利
6	激活产业转型动能，全面拥抱数字时代，坚定不移推进“制造强国”“网络强国”“数字中国”战略，依托工业物联网、卫星互联网、智慧港口、数字农业、农村电商等载体，大力推动制造业数字化改造、服务业数字化提升、农业数字化转型，实现数字经济占地区生产总值比重超过 50%。	已与各运营商对接，确定 2022 年我区 5G 基站建设 300 座以上。目前，区铁塔公司已完成第一批基站建设 107 座。	推进顺利
7	航天新城跑步融入光谷科创大走廊，对接武鄂同城一体化，加快打造跨江发展桥头堡、科技创新策源地和对外交往主窗口。	2022 年第二季度，已帮助 22 家工业企业完成湖北省第四批专精特新小巨人企业申报，已经有 15 家工业企业获得湖北省第四批专精特新小巨人企业。走访调研摸底 2022 年度高新企业申报情况。	推进顺利
8	到 2026 年，建成区面积超过 100 平方公里，“三城十镇”汇聚人口 100 万以上，实现 80% 的人口居住、生活、工作在城镇。	航天基地原计划政府主导的航天四路一期、航天三路一期、航天五路明渠、磁电行云出入通道、杨林路和武船生活区 3 条内部道路等第一批 8 个项目按照 EPC 招标的模式实施，委托武汉鼎实公司开展项目前期审批手续办理。武船生活区 3 条内部道路在完成可研及初设批复后移交给了区属国资平台公司（滨港公司）实施；航天四路一期、航天三路一期、航天五路明渠、磁电行云出入通道和杨林路等 5 个项目也已完成了可研和初设批复，按照区领导要求，项目建设纳入相应的片区开发项目包中。中山金马项目场平由建发公司主导实施，目前已完成并交付。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
9	加快融入光谷科创大走廊，完善技术转移转化服务体系，大力支持企业筹建国家科技创新平台，打造跨区域“政产学研用资孵”创新共同体，建成航天产业技术创新和应用示范区，新增市级以上创新平台 100 个，力争获批 1 家湖北实验室。	2022 年第二季度推进中交二航局岩土实验楼（与中科院合作共建）建设，实验楼主体工程完工。根据《湖北省重点实验室管理办法》，申报省重点实验室要求：依托单位为高等院校的重点实验室应具有硕士学位授予权。要实现这一条件很难，目前全国民办高校几乎没有获批硕士学位授予权的情况，湖北省更没有一所民办高校获批。培育湖北创企孵化器有限公司申报市级孵化器。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	全力打造“中国星谷”，引进商业航天产业链重点项目 10 个以上，实现火箭、卫星二期开工建设，完成产业项目投资 20 亿元以上。	力龙大数据项目原与华夏签订三方协议已解除，与区政府签订两方协议已根据司法审查意见和区领导批示修改完善，待区政府常务会审议后即可签订。电磁防护材料二期项目开工建设，行云保障条件一期项目土建工程已基本完工。完成项目投资约 4.05 亿元。航天智慧、太力新材料正式协议已报区政府审核、行云公司一期正在进行内部装修，金马游乐临时围挡、临水、临电施工正在进行中。	推进顺利
2	大力发展“绿色、共享、智能”制造业，滚动实施维尔卡数字化工厂改造等技改项目 100 个以上。	1-2 季度，已引导和鼓励区内实施宏祥聚建材、鑫祥旺建材、飞浦油箱变压器项目、大明金属二期项目、正泰技改项目、德美新材料生产线扩建项目、松石科技项目、铁研项目、华沛升阳项目等 51 个技改项目	推进顺利
3	完成两化融合贯标评定企业 5 家以上。	帮助威林科技完成两化融合贯标，协助精潮钢构、高中压等企业启动两化融合贯标。	推进顺利
4	全力打好工业投资、技改、“小进规”攻坚战，完善“三库一表”，实现规上工业增加值增长 8.5%，工业投资增长 12%， “小进规”35 家以上。	1-2 季度预计完成工业投资 142.8 亿元，增幅 32.2% 二季度完成规上工业增加值预计增长 6.6%。“小进规”29 家。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	出台加快企业类市场主体培育扶持政策，实施大众创新创业、小微企业扶持、优质企业裂变、专精特新培育等系列工程。	积极落实省市“专精特新”相关政策，帮助威林科技、宝武轻材、铁研汽车和宝洁环境等 15 家企业成功评为湖北省第四批专精特新“小巨人”企业；组织华夏精冲、松石科技和威林科技等 10 多家企业积极申报国家第四批专精特新“小巨人”项目。建立了高企培育库，目前摸底有 66 家企业申报高新技术企业，在网上注册 46 家，10 家提交资料。	推进顺利
6	协同推进数字产业化、产业数字化。实施企业数字化智能化改造三年行动，以制造业网络提升、数字采集、应用场景搭建为重点，推动企业“上云用数赋智”。	印发了《区突破性发展数字经济实施方案》，成立区数字经济领导小组，开展区委中心组数字经济讲座学习。	推进顺利
7	新增国家级灯塔工厂、标杆链主工厂、示范智能工厂 5 家以上。	武汉裕大华纺织有限公司已被市级评为武汉市十大智能标杆工厂。	推进顺利
8	加快建设全国首个天基物联网应用示范区、卫星互联网应用示范区，打造人工智能、“5G+卫星互联网”示范应用场景 4 个。	已组织区内企业申报揭榜挂帅项目；已开展技术推广活动。	推进顺利
9	引进图灵人工智能研究院，推动腾讯云、航天云网等数字经济平台加速落户。	航天云网正式协议已签订，在新洲设立子公司事宜需报经航天科工集团审批，公司已将资料报送集团总部，待集团召开投委会后进行实体化运作。	推进顺利
10	谋划设立中小企业数字化赋能中心、建设企业级工业互联网平台。	目前开展新洲区中心企业数字化赋能中心建设前期工作。	推进顺利
11	支持航天科工、武船重工建设国家科技创新平台，推动武生院建设省级重点实验室。推动中交桥梁隧道实验室落户。	推进中交二航局岩土实验楼（与中科院合作共建）建设，现在安装实验设备。根据《湖北省重点实验室管理办法》，申报省重点实验室要求：依托单位为高等院校的重点实验室应具有硕士学位授予权。要实现这一条件很难，目前全国民办高校几乎没有获批硕士学位授予权的情况，湖北省更没有一所民办高校获批。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
12	加快启动航天创谷建设，推进武汉绿谷提质拓面，加快建设创新园区、创新楼宇，新建市级以上创新孵化载体 2 家。	阳逻港 C 区二期医疗器械产业园 7 万方现已全部竣工，并已取得竣工验收备案证，5 家已入驻，3 家在做入驻前期工作，2 家在装修；编制创新园区（2022-2025）规划培育湖北创企孵化器有限公司申报市级孵化器，培育武汉阳逻港加速器申报国家级孵化器。	推进顺利
13	加大“新两园”建设力度，培育三星级现代产业园 1 个、市级科创小微企业园 2 个。	1.继续推进航天基地基础设施建设； 2.继续就现代科创小微园与中电光谷对接，项目协议正在完善中。	推进顺利
14	鼓励校企共建“四不像”新型研发机构。推动院士专家项目落地转化 2 项以上。	落地 2 项院士专家项目。航天科工空间工程发展有限公司与武汉纺织大学徐卫林院士签订合作协议，协同高校完成材料级关键技术攻关，相关成果达到国内领先水平，具备工程化应用及推广的能力。航天科工空间工程发展有限公司与江涌教授联合开展“天鲲二号”试验卫星研制任务。当前开展卫星在轨试验。	推进顺利
15	梯次培育上市公司、单项冠军企业、隐形冠军企业、专精特新“小巨人”企业和科技型中小企业，完善高新技术企业培育库，孵化培育科技型中小企业 60 家以上，新增高新技术企业 35 家以上，高新技术产业增加值增长 15%以上，全社会研发投入（R&D）占比达 1.6%。	积极落实省市“专精特新”相关政策，帮助威林科技、宝武轻材、铁研汽车和宝洁环境等 15 家企业成功评为湖北省第四批专精特新“小巨人”企业；组织华夏精冲、松石科技和威林科技等 10 多家企业积极申报国家第四批专精特新高新技术企业新认定有 66 家企业有意向申报，重新认定 20 家申报，已在网上注册 46 家，10 家已提交资料；高新技术产业，工业增幅 14.9%，服务业增幅 58.33 %，建筑业增幅 7.06 %；已完成科技型中小企业入库 88 家。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
16	加强关键核心技术攻关，支持航天科工、武船、正威等龙头企业牵头组建创新联合体，抢占天基物联网、卫星互联网、深海深空探测装备、第三代半导体等制高点，实施技术攻关项目 10 个以上，实现技术合同成交额 8000 万元以上，发明专利授权量增长 5%。	截止目前已完成技术合同成交额 13.74 亿元，完成全年目标的 72.3%	推进顺利
17	积极推进“万企育才”中小企业培训工程和“创业武汉”公益培训。	积极推进“万企育才”中小企业培训工程，组织企业参加《员工招聘及入职管理沙龙》等公益性培训 2 期。	推进顺利
18	设立区级“揭榜挂帅”科技攻关目录，创新政府引导基金、财政奖补等激励机制。	面向全区企业征集《新洲区揭榜制科技攻关项目需求》，湖北贝恩特生物科技有限公司与武汉大学揭榜合作。	推进顺利
19	完善科技成果转化机制，新增市级以上技术转移示范机构 1 家，举办成果对接活动 5 场。	联络员征集企业需求 14 条，发布市科技成果转化平台；举办了 1 场科技成果转化对接活动，签约项目 3 项。	推进顺利
20	提升帮办代办质量，深化服务企业首席责任人和首问负责制。	完成服务企业帮办代办工作，已落实首席责任人、制定首问责任制。	推进顺利
21	聚焦重点企业、重大项目和科技人才，落实全生命周期服务机制，做到“随叫随到、主动报到、说到做到、服务周到”。	各科室下区内重点企业、重大项目和科技人才，落实相关政策，为企业服务好	推进顺利
22	航天新城对标中心城区提升城市功能，启动西部门户区建设，建成武船生活区道路、磁电行云通道等道路 6 条，建成九年一贯制学校 1 所，完成公基建投资 10 亿元以上。	正在西部门户区区域调整后的面积，对实施方案进行修改完善。正在积极与意向投资单位对接，推动社会资本方招商工作。武船四路、古龙大街一期已基本完工。共完成投资约 1.16 亿元。	进度滞后

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区重大民生实事项目第二季度完成情况			
1	2022 年拟启动阳逻开发区范围内三所小学（八小、九小、开发区第一小学）的规划建设；续建阳逻七小、邾城问津二小；建成余集学校（主体及配套工程）；按时投用航天产业基地九年一贯制学校；完成接收配建的 6 所公办幼儿园开园招生。上述学校建成后将新提供幼儿学位约 2000 个、小学学位约 10000 个，初中学位约 1900 个，将极大缓解全区教育资源供需不匹配问题。	航天产业基地九年一贯制学校，规划用地面积 64.5 亩，内设小学部、初中部，总建筑面积 19518 平方米。建成后可开设小学、初中班共计 36 个，提供小学、初中学位 1800 个，估算总投资 1.5 亿元。目前，主体结构已完工，正在进行室外操场施工及室内精装修施工。	推进顺利

责任单位：区市场监管局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	地区生产总值冲刺 2000 亿元,努力实现地方一般公共预算收入、全社会固定资产投资、民生事业投入、市场主体数量、高新技术产业增加值翻番,城乡居民人均可支配收入增速高于 GDP 增速。	截至目前累计完成新增市场主体 9542 户,市场主体总数累计 93843 户。	推进顺利
2	构建更高水平的健康新洲、法治新洲、平安新洲、智慧新洲,创建省级食品安全示范区、法治政府建设示范区,让老百姓的获得感、幸福感、安全感得到全面提升。	创建省级食品安全示范县(区)工作,对照省示范县标准和区创建方案,组织各街镇和成员单位根据《新洲区创建省级食品安全示范区年度工作任务分解表》,查漏补缺,有序推进,并按照考核标准搜集整理资料。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	深入实施“武汉制造”品牌三年行动计划,建设一站式质量服务站 1 个。	1.区市场监管局拟定了《新洲区做响“武汉制造”品牌三年行动计划(2022—2024 年)》(征求意见稿),并于 2021 年 12 月 10 日印发《征求意见的函》,向区发改局、科经局、商务局、农业农村局等 15 个部门、15 个街道(镇)发出了征求意见函,广泛征求各单位的意见和建议。2022 年 5 月,区市场监管局已按征集到的相关反馈意见和建议,完成《新洲区做响“武汉制造”品牌三年行动计划(2022—2024 年)》(送审稿),目前已报区政府办审批; 2.完成新建“一站式质量服务站”定点工作,2022 年确定在双柳街筹建质量服务站 1 个,已选定办公地址,已建立服务企业工作联系群,与产业园区签订相关协议,制定了各项管理制度和组织架构。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	出台加快企业类市场主体培育扶持政策，实施大众创新创业、小微企业扶持、优质企业裂变、专精特新培育等系列工程。	1.拟定了《新洲区加快市场主体培育发展的若干措施》（送审稿），按照“坚持三个原则、实施五个工程、推进五个计划、强化三个保障”的“3553”工作机制，进一步培育和壮大市场主体，推动我区经济高质量发展； 2.开展创业服务活动，广泛宣传《中华人民共和国市场主体登记管理条例》、《武汉市市场主体住所登记管理条例》以及各相关部门出台市场主体培育扶持政策，释放政策改革活力，通过宣传发动，积极引导创业者注册登记。	推进顺利
3	强化知识产权保护，新增市级知识产权保护工作站 1 家。	1.市级知识产权保护站“武汉市知识产权保护（新洲区阳逻港产业园）工作站”市级部门已现场研考同意建设，另区级知识产权保护（邾城站）工作站已挂牌成立； 2.上半年，结合“4.26”知识产权宣传周等活动节点，累计发布政策解读、案例解析、专利、商标、版权等推文 28 篇，利用 LED 屏滚动播放宣传海报 4 幅，上报知识产权典型案例、工作动态 2 次。依托“武汉市 2022 年知识产权服务万里行（武汉站）活动”和《2022 年全省知识产权培训实施方案》，引导辖区企业参加“知会行 IP 先锋沙龙——RCEP 背景下自贸区知识产权海外布局及风险防控活动”1 次，组织辖区 8 家企业 10 余人参加企业知识产权专员培训。	推进顺利
4	实施“一业一证”改革，实现“证照分离”改革事项全覆盖。试行“综合监管一件事”，强化事中事后监管。	截至目前，全区各成员单位按要求制定了抽查计划，建立执法人员库 1273 人，建立检查对象名录库 95390 户，认领随机抽查事项 114 大项，检查事项涉及 242 项。全区已创建抽查计划 77 起，已完成抽查任务 30 起，全区发起部门联合抽查任务 10 起。涉及检查对象数 1051 户，已检查并公示检查对象 599 户。	推进顺利
5	新增市场主体 1.3 万个以上。	截至 6 月底，累计完成新增市场主体 9542 户，市场主体总数累计 93843 户	推进顺利

责任单位：区交通运输局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	聚焦航空航天、高端装备和先进基础材料、临港物流、智能建造、农文旅等五大主导产业，构建支撑高质量发展的现代产业体系。	临港经济产业链跟踪项目 6 个，其中签约入驻 2 家，已签约拟落地 3 家，洽谈 1 家。	推进顺利
2	优化产业空间布局，沿江片区全力打造战略性新兴产业带，同步推动传统产业转型升级，集聚一批千亿级、百亿级专业化产业园区，引进培育一批航天、航运、物流、贸易、金融等现代服务业。	临港经济产业链跟踪项目 6 个，其中签约入驻 2 家，已签约拟落地 3 家，洽谈 1 家。	推进顺利
3	阳逻国际港基本建成中部地区枢纽港，加速再造交通枢纽、物流枢纽和贸易枢纽新优势。	阳逻集装箱一、二、三期已整合，实现统一高效运行；完善多式联运集疏运体系，铁水联运一期、二期建成运营。	推进顺利
4	坚定不移打造内陆对外开放高地，加快“大港口、大交通、大物流、大市场”建设，完善电子交易、结算服务、仓储物流、供应链金融、信息数据服务等五大核心功能，突破性发展电商经济、口岸经济、保税经济，建成华中地区最大跨境电商集群，到 2026 年，集装箱吞吐量力争突破 500 万标箱。	辖区港口集装箱吞吐量累计完成 108 万标箱。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	深入实施“交通强国”战略，以交通一体化推动城乡融合发展，积极构建外畅内联综合交通网络，全面建成东西通道“五路八桥”，建成新港高速双柳长江大桥及接线工程，开工建设武汉城市圈大通道北段、光谷长江大桥、临港大道、施岗综合交通枢纽等一批重大交通项目，推动天阳港快速路、轨道交通新港线、21号线邾城延伸线、京九高铁长江新区副城站立项建设。	1.“五路八桥”：“五路”49.5公里路基已全线完成。凤和线、仓李线约18公里刷黑已完成，绿化已完成；仓汪线仓埠段已完成刷黑，汪集段已完成两层水稳层，仓凤线凤凰段已完成刷黑。2022年初拟定计划目标是完成凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥两座大桥的前期工作并力争开工，由于仓李线倒水河特大桥涉及与长江新区交通规划对接的问题，工程暂缓。2022年“八桥”工程的任务调整开展仓李线倒水河特大桥前期工作为开展凤和线东河大桥前期工作。截止目前，凤和线举水河特大桥已完成工可初稿及专家评审会，通航影响评价已报省港航局待批，下一步报区发改局批复立项；凤和线东河大桥已联系设计、勘察单位迅速开展前期工作。剩余6座桥梁的桥型、桥位及接线线型基本拟定； 2.新港高速双柳长江大桥及接线工程：项目已获省发改委核准批复，正在进行初设、前期用地等报批工作。省交投已组建建设专班，新洲区已组建建设协调专班； 3.武汉城市圈大通道北段：该项目初步设计已在就小型构造物向各街镇征求意见，下步区交通局继续推进项目前期工作； 4.光谷长江大桥（临港大道）：已完成线位规划方案研究，完成桥隧论证，桥型方案比选、待新的大长江新城规划明确后，统一综合考虑确定桥梁建设桥位、建设方案、公铁分合建问题； 5.施岗综合交通枢纽站：由于施岗已划入长江新区，该项目需重新选址，需与轨道21号线的规划线型对接，目前线型暂未确定。待线型确定后，即可推进项目选址方案； 6.天阳港路：已积极向省市上报该项目规划，上报武汉市国土空间规划，纳入区级十四五交通规划项目库。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	拓展“互联网+农机作业”等数字农业新模式,加快构建畅通集约的区街村三级物流服务体系,新培育农村电商服务站 10 个。	已委托第三方编制《新洲区农村寄递物流体系建设实施方案》,目前方案已形成初步成果,待下步细化完善后,按照时间节点积极推进“快递进村”工作。	推进顺利
2	加快港口型国家物流枢纽建设,实现集装箱吞吐量突破 200 万标箱。推进阳逻国际港 24、39 平方公里政企合作区建设,完善港口基础设施和集疏运体系,建成杏花路、电厂北路,推进国家稻米交易中心铁路专用线和阳逻港三期扩建工程,实施智慧港口、空轨智能集装箱运输系统等项目。	辖区港口集装箱吞吐量累计完成 108 万标箱;配合相关部门积极推进阳逻港三期扩建工程;武汉港阳逻港区铁水联运二期智慧港口项目已建成码头堆场场桥远程操控、集卡全场智能调度、智能闸口,港口信息共享平台已内部上线试运行。国家稻米交易中心铁路专用线工程桩基和信号工程施工中。	推进顺利
3	探索“TOD+”发展模式,以大交通助推开放发展大格局。	积极配合市交通局做好武汉市城市大通道建设。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	建成 G347 江北快速路东延线，加快推进双柳长江大桥、新李公路（城西至任河段）一期改造工程、G318 举水河大桥改造加固等项目建设。	1.G347 江北快速路东延线：一是桥梁工程：预制梁完成 79.9%；桩基完成 100%；地系梁及承台完成 100%；墩柱完成 99.6%；盖梁完成 97.7%；支架现浇连续梁完成 100%；悬臂现浇连续梁节段完成 100%；箱梁架设完成 72.7%。湿接缝完成 65.3%。中横梁完成 68.2%。端横梁完成 68.4%。护栏完成 59.9%；二是路基工程：土石方完成 78.9%； 2.新港高速双柳长江大桥及接线工程：项目已获省发改委核准批复，正在进行初设、前期用地等报批工作。省交投已组建建设专班，新洲区已组建建设协调专班； 3.新李公路（城西至任河段）一期改造工程：电力土建工程完成 100%；排水工程完成 85%，给水工程完成 75%，通信工程完成 70%，桥梁工程完成 90%，路基土方及路基处理工程完成 80%，附属工程完成 40%，路面工程完成 35%； 4.G318 举水河大桥改造加固：G318 举水河大桥加固工程：目前，该项目已完成初步设计编制、专家审查及修编，省厅造价站已完成概算审定，初步设计修编稿已报省交通厅正在审批，预计 7 月将完成初设批复。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	加快打通“断头路”，畅通“微循环”，优化“公交线”，消减“拥堵点”，全面提升城市道路通畅水平。	优化调整 Z215 路公交车走向，避开拥堵点，提高公交通行效率。	推进顺利
6	持续推进“五路八桥”建设，建成“四好农村路”80 公里，改造危桥 6 座，创建省级“四好农村路”示范区。	1.“五路八桥”：“五路”49.5 公里路基已全线完成。凤和线、仓李线约 18 公里刷黑已完成，绿化已完成；仓汪线仓埠段已完成刷黑，汪集段已完成两层水稳层，仓凤线凤凰段已完成刷黑。2022 年初拟定计划目标是完成凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥两座大桥的前期工作并力争开工，由于仓李线倒水河特大桥涉及与长江新区交通规划对接的问题，工程暂缓。2022 年“八桥”工程的任务调整开展仓李线倒水河特大桥前期工作为开展凤和线东河大桥前期工作。截止目前，凤和线举水河特大桥已完成工可初稿及专家评审会，通航影响评价已报省港航局待批，下一步报区发改局批复立项；凤和线东河大桥已联系设计、勘察单位迅速开展前期工作。剩余 6 座桥梁的桥型、桥位及接线线型基本拟定； 2.“四好农村路”建设项目：前期工作已完成，已完成路基 40 公里，路面 13 公里，已完成总体工程量 53%； 3.农村公路危桥改造：项目前期工作已完成，已全面开工建设，已完成危桥改造 3 座； 4.省级“四好农村路”示范街镇：区人民政府已印发了《新洲区创建省“四好农村路”示范区实施方案》。已参加市交通局召开的全省示范街镇创建的市级初评会，督促和指导仓埠街完成了争创 2021 年全省“四好农村路”示范街镇的准备工作，目前待省厅考核。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区重大民生实事项目第二季度完成情况			
1	提高市民公交出行率，增强市民获得感和幸福感。一是开通邾城至阳逻快速直达公交。二是规范二、三级公交网络，完善局部微循环。优化公交沿线停靠站点，科学调度发班时间和间距，合理配置运营车辆，对 4 条二级网络和 6 条三级网络采取定班定点发班的模式，班次集中在早晚客流量高峰时段，平峰时段定点发班，缩短市民出行时间，完善局部微循环。三是提高公交服务学校、企业、经济发展的能力。根据学校、重点企业、重点商圈的需求和实际，适当延伸或新增开通公交线路，提高公交促进社会经济发展的能力和服务民生的水平。	1.邾城阳逻快速公交实施方案已上报； 2.优化调整 Y312 路、Y313 路、Z215 路、Z212 路公交线路站点，方便群众出行； 3.对 4 条二级网络和 6 条三级网络采取定班定点发班的模式； 4.Z236 路公交（邾城客运站至湖区派出所）延伸至双柳街挖沟村，增加汪家湾站、梨树园村站、新港湾站、镇北村站、挖沟站； 5.Z212 路区间（邾城客运站至道观河）公交增设了石咀村站； 6.为配合万达广场开业，同时方便周边居民出行乘坐地铁，开通了地铁阳逻站经阳逻万达广场至地铁金台站的 Y305 路公交线路。打通了居民出行“最后一公里”。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	2022 年完成仓凤线、李徐线、仓汪线 3 条道路 30.57 公里路面工程，实现 5 条道路全面通车。完成凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥前期工作并启动桥梁建设；推进其余 6 座大桥前期工作。阳逻老城区现状出行通道仅有平江大道和阳光大道，已部分建成的长丰北路和潘庙大道是两条断头路， 2022 拟启动同辉路建设，实现同辉路贯通与翔飞路相接，潘庙二路贯通与阳靠南路相接，直达江北快速路和轻轨线，向西和环湖路连接直达平江路，共形成包括拥军路在内的 3 条联系阳逻老城和阳逻之心的交通通道，全面提升阳逻老城区快速出行能力。“五路八桥”的实施将有效破解我区东西向交通瓶颈，实现街镇之间互联互通、国省道之间高效衔接，形成内外畅达、科学便捷的路网结构，为群众提供快捷高效出行，为“四区一高地”发展夯实交通基础。	“五路”49.5 公里路基已全线完成。凤和线、仓李线约 18 公里刷黑已完成，绿化已完成；仓汪线仓埠段已完成刷黑，汪集段已完成两层水稳层，仓凤线凤凰段已完成刷黑。2022 年初拟定计划目标是完成凤和线举水河特大桥、仓李线倒水河特大桥两座大桥的前期工作并力争开工，由于仓李线倒水河特大桥涉及与长江新区交通规划对接的问题，工程暂缓。2022 年“八桥”工程的任务调整开展仓李线倒水河特大桥前期工作为开展凤和线东河大桥前期工作。截止目前，凤和线举水河特大桥已完成工可初稿及专家评审会，通航影响评价已报省港航局待批，下一步报区发改局批复立项；凤和线东河大桥已联系设计、勘察单位迅速开展前期工作。剩余 6 座桥梁的桥型、桥位及接线线型基本拟定。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2021 年区重大民生实事续建项目第二季度完成情况			
1	拟对 S118 刘大路段（起于新施路与 G318 北段交叉口，止于大埠附近与阳大公路 T 形交叉口）实施改扩建，全长 22.317 公里。建成后能确保我区骨干交通轴线（G318-刘大路-阳大路）的畅通，有效缓解沿线邾城、汪集、涨渡湖近 20 万常住人口出行的交通压力。2021 年拟组织实施问津大桥-东港段（改扩建，7 公里，一级公路），总投资 3.15 亿元，资金来源为区政府投资。预计 2021 年 4 月开工，2022 年年底完工。2021 年计划投资 1 亿元，完成项目前期各项工作以及该路段土路基建设。	由于刘大路两侧存在大量的基本农田，若扩建就需占基本农田，现阶段，基本农田划补较为困难。为分担刘大路的交通压力，采取在刘大路西侧修建农村路刘涨线解决刘大路运力不足的问题。刘大路扩建已列入《新洲区综合交通运输发展“十四五”规划》，待城市土地调规完成以后，侵占基本农田问题解决以后，刘大路将扩建为 25.5m 宽一级公路，为避免建设浪费，拟将刘涨线作为刘大路辅道，继续利用。结合区领导意见，区交通局研究了在刘大路西侧按高等级公路标准设计建设 8 米宽农村公路作为远期辅道的初步方案，但依据 2022 年最新土地政策，建设 8 米农村公路需要报地，故该方案暂未实施，已经完成分离式一级公路方案，并上报“三区三线”线型红线图。	推进顺利

责任单位：区住房和城乡建设局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	聚焦航空航天、高端装备和先进基础材料、临港物流、智能建造、农文旅等五大主导产业，构建支撑高质量发展的现代产业体系。	1.支持新十、天马、怡翔等重点企业与国有企业横向收购兼并股权重组，增强竞争实力；推动建筑产业链向下游智能家居、建筑装饰等环节延伸，武汉博艺美建筑装饰安装有限公司、天马集团分别在阳逻建设建筑装饰装配式生产线和卫浴装饰产品生产基地； 2.结合《新洲区支持建筑业发展实施办法》的修订，将融入鼓励支持智能建造产业链相关政策措施； 3.开展重点建筑企业（30 名）区级领导包保联系服务机制； 4.按照领导干部联系企业“大培训、大走访、大化解”和“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动要求，区住建局组织开展入库建筑企业大走访活动，目前共走访入库建筑企业 76 家，共收集企业诉求 20 件，区转型办对收集问题进行分类梳理并向各相关单位发送转办函 7 份。6 月份，区住建局会同区发改局、区融媒体中心到新八装配式基地上门进行新闻宣传； 5.已建成装配式建筑生产基地共 5 个，分别是中建科技绿色建筑产业园、武汉三木和森绿色建材产业化基地、新八建设集团装配式产业园、华江幸福装配式基地、武钢雅苑钢结构生产基地（已停产）；1-6 月共生产 pc 构件 3.63 万立方米。另美好装配式建筑产业武汉区域总部基地建设现已停工，待筹集资金恢复建设。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	中部片区全力打造区域特色产业带，推动智能建造、纺织服装、大健康等传统优势产业提档升级、抱团发展。	1.支持新十、天马、怡翔等重点企业与国有企业横向收购兼并股权重组，增强竞争实力；推动建筑产业链向下游智能家居、建筑装饰等环节延伸，武汉博艺美建筑装饰安装有限公司、天马集团分别在阳逻建设建筑装饰装配式生产线和卫浴装饰产品生产基地； 2.结合《新洲区支持建筑业发展实施办法》的修订，将融入鼓励支持智能建造产业链相关政策措施； 3.开展重点建筑企业（30名）区级领导包保联系服务机制； 4.按照领导干部联系企业“大培训、大走访、大化解”和“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动要求，区住建局组织开展入库建筑企业大走访活动，目前共走访入库建筑企业 76 家，共收集企业诉求 20 件，区转型办对收集问题进行分类梳理并向各相关单位发送转办函 7 份。6 月份，区住建局会同区发改局、区融媒体中心到新八装配式基地上门进行新闻宣传； 5.已建成装配式建筑生产基地共 5 个，分别是中建科技绿色建筑产业园、武汉三木和森绿色建材产业化基地、新八建设集团装配式产业园、华江幸福装配式基地、武钢雅苑钢结构生产基地（已停产）； 1-6 月共生产 pc 构件 3.63 万立方米。另美好装配式建筑产业武汉区域总部基地建设现已停工，待筹集资金恢复建设。	推进顺利
3	“三大新城”全面对标中心城区建设和管理标准，在宜居城市、智慧城市、海绵城市、韧性城市、湿地城市建设等方面争创示范，加快补齐产业生态和民生服务短板，集聚更多高品质教育、医疗、商业、文体资源，推动建筑业、房地产业良性循环和健康发展。	新洲区（邾城及阳逻）海绵城市专项规划和新洲区海绵城市“十四五”建设规划已于 2021 年 12 月经新洲区人民政府同意发布。2022 年 6 月底完成了新洲区海绵城市建设规划项目前期研究招标，即将启动前期研究工作。我区于 2021 年 12 月建立了房地产市场平稳健康发展联席会议制度，制定了新洲区防范化解房地产企业经营风险问题工作方案，明确了工作目标、工作措施、进行了责任分工，并组建了区级工作专班。按照“一区一策、一楼一策”工作要求，保持房地产市场平稳健康发展。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	问津新城发挥中部核心区位优势，巩固提升商贸中心和文教中心地位，建设辐射大别山革命老区的战略节点。	1.六条道路建成通车（文昌大道、花朝大街、齐安大道、古城大道、永安大道、博物大道），初步实现“三横三纵”的路网格局，实现新老城区的无缝衔接； 2.市政管网方面，建成雨污水管涵工程共计 8.1 公里，包含被絮圩泵站、被絮圩明渠一二期、问津污水管一二期等项目，泄洪排污防护体系初步建成； 3.城市绿化方面，已建成门户公园、文昌花朝红线外景观共 9.4 万 m²，城市生态环境有效改善； 4.问津规划展馆已于 2019 年年初开馆运营，承担起新洲区城市规划展示、大型会议、活动接待等功能，问津核心区 7 平方公里形象已基本呈现。	推进顺利
5	“十镇”坚定不移打造新型城镇化“武汉样板”，全面完成“擦亮小城镇”行动和集镇“六个一”工程，打造一批产业特色鲜明、宜居宜业宜游、功能要素集聚的特色小镇。	2022 年组织街镇实施擦亮小城镇建设项目 25 个，计划投资 29765 万元，争取到位市补资金 8706 万元。截止目前，完工项目 11 个，在建项目 1 个，累计完成投资 15447 万元，完成形象进度 52%。	推进顺利
6	深入实施“交通强国”战略，以交通一体化推动城乡融合发展，积极构建外畅内联综合交通网络，全面建成东西通道“五路八桥”，建成新港高速双柳长江大桥及接线工程，开工建设武汉城市圈大通道北段、光谷长江大桥、临港大道、施岗综合交通枢纽等一批重大交通项目，推动天阳港快速路、轨道交通新港线、21 号线邾城延伸线、京九高铁长江新区副城站立项建设。	轨道交通项目的新港线、21 号线邾城延伸线还没有最终落实，区发改局也没有行文，所以无法落实到具体季度目标任务。	进度滞后

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
7	健全多层次社会保障体系、养老托幼服务体系、住房供应体系。	已完成市下达新洲区保障性租赁住房 4000 套目标任务。	已完成
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	支持民营建筑企业开展横向收购兼并、纵向链条整合、股权战略重组，引导龙头企业从传统的施工总承包向投资设计、开发施工、运营维护、部件生产等全产业链延伸，鼓励中小型企业走专业化、精细化发展道路。争创国家级优质工程 1 个。推广应用装配式建筑，争创二星级以上绿色建筑标识 2 个、国家级装配式生产基地 1 个。	1.已完成智能建造产业链专题研究； 2.结合“一谱一策三清”，做好强链、补链、延链工作，支持新八集团在阳逻开发区装配式基地建设技能培训学校和安全实操技能培训基地；以 BIM 技术推进全链协同，目前以天马建设集团、振发建设集团为代表的 ERP 系统(新中大)已上线，投入公司信息化管理初步取得成效；支持新十、天马、怡翔等重点企业与国有企业横向收购兼并股权重组，增强竞争实力；推动建筑产业链向下游智能家居、建筑装饰等环节延伸，武汉博艺美建筑装饰安装有限公司、天马集团分别在阳逻建设建筑装饰装配式生产线和卫浴装饰产品生产基地； 1-6 月新建新建装配式建筑面积 25.55 万平方米。国家级装配式生产基地正在进行前期准备工作；新洲区阳逻街第一初级中学教学楼、新洲一中阳逻校区新建宿舍楼(一期)、新洲区中医骨伤专科医院门诊住院综和楼等 3 个项目已按二星级绿色建筑进行设计。	推进顺利
2	推进 15 分钟社区生活圈行动,加大建成区社区微改造，推动社区功能完善、品质提升、环境改善。	我区前 3 年完成 15 个老旧小区改造，有效提升功能和环境改善。	推进顺利
3	加强城市设计内容与法定规划衔接，推动问津元素融入城市设计和规划建设，以沉浸式街区体验彰显人文辨识度。	正在开展问津城市设计和规划建设。	推进顺利

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	问津新城加快承接老城区功能疏散，加快推进邾城古镇文旅项目和问津大学城招商合作。	专班文件区政府已拟定；三方协议和框架协议已汇总各单位修改意见，修改版已报区政府已审定，待确认回函。已完善平衡方案测算，明确以片区开发方式建设，下一步由规划设计单位拟定“三区合一”方案，编制项目建议书报省、市相关部门寻求支持。	推进顺利
5	建成衡州大街东延线、西陵大街等道路5条，刷黑文昌大道、永安大道等道路5条。	志学大街已完工，待验收；西陵大街涉及管线入地正在协调中；古衡路、温故大街正在履行土地审批手续。刷黑道路涉及管线入地，增加预算，正在申报中期调整	推进顺利
6	完成老旧小区改造8个。	关于老旧小区。分别为邾城街永安大道452号项目、邾城街道邾城街146号项目。总户数131户、5栋，总建筑面积1.18万平方米，预计投资498.5万元。已完成2个小区改造项目的前期入户调查、初步设计，施工图设计、预算，投资评审，立项批复、政府采购意向挂网公开、招投标和申请F类指标。	推进顺利
7	开工建设区档案馆，建成区文化中心（区文化馆、区图书馆）。	文化中心项目已完成立项、方案审查、初步设计等前期手续，待投资和建设方案审定后迅速推进。	推进顺利
8	完成“擦亮小城镇”三年行动，加快实施集镇“六个一”工程，建成邻（乡）里中心2个。	2022年组织街镇实施擦亮小城镇建设项目25个，计划投资29765万元，争取到位市补资金8706万元。截止目前，完工项目11个，在建项目1个，累计完成投资15447万元，完成形象进度52%。	推进顺利
9	加快打通“断头路”，畅通“微循环”，优化“公交线”，消减“拥堵点”，全面提升城市道路通畅水平。	打通断头路未纳入今年政府投资计划。	进度滞后
10	新增保障性租赁住房200套。	经市房管局确认，我区新增保障性租赁房源1001套。	已完成

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
11	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展，积极承接高校外迁建设“大学城”，推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	已完善问津大学城项目平衡方案测算，明确以片区开发方式建设。	推进顺利
2022 年区重大民生实事项目第二季度完成情况			
1	在邾城、阳逻、双柳片区筹集保障性房源 1500 套，其中，建成邾城、双柳保障性租赁住房 200 套，资金约 1800 万元；转化保障性租赁住房 1300 套，年补贴租金 314 万元，估算总投资约 2114 万元（不含土地成本），资金来源为区本级财政预算内资金和中央、省市财政城镇保障性安居工程补助资金。	我区筹建保障性租赁住房共完成 1550 套，其中：一是由市房管局已确认并下发认定书项目 5 个共 1001 套，二是区政府确认并下发认定书 3 个共 357 套。三是由区级认定房源有 192 套，目前正在征求相关部门意见，待区政府同意后，下发保障租赁住房认定书。	已完成
2	2022 年拟启动阳逻开发区范围内三所小学（八小、九小、开发区第一小学）的规划建设；续建阳逻七小、邾城问津二小；建成余集学校（主体及配套工程）；按时投用航天产业基地九年一贯制学校；完成接收配建的 6 所公办幼儿园开园招生。上述学校建成后将新提供幼儿学位约 2000 个、小学学位约 10000 个，初中学位约 1900 个，将极大缓解全区教育资源供需不匹配问题。	邾城问津二小拟采取招商引资方式建设，与问津新城内基础设施一起打包招标，目前一是征拆退地未启动，不具备进场施工条件，二是现有前期手续不完备，不具备 EPC 招标条件。	进度滞后

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2021 年区重大民生实事续建项目第二季度完成情况			
1	拟在问津产业新城新建 1 座文化中心（文化馆、图书馆“两馆合一”），规划用地面积约 30 亩。包括文化馆、图书馆及配套设施等。建成后将成为辐射全区、推动区域特色文化传播的交流中心，成为彰显新城形象、拓展对外交流的重要载体。估算总投资约 1、8 亿元，资金采用 PPP 合作方式筹集。预计 2021 年启动建设，2022 年年底完工。	已完成前期立项、初步设计、方案设计，区文旅局已申请专项建设资金，目前正在办理土地分割手续。	推进顺利

责任单位：区农业农村局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	聚焦航空航天、高端装备和先进基础材料、临港物流、智能建造、农文旅等五大主导产业，构建支撑高质量发展的现代产业体系。	一是已完成《新洲区农文旅产业链专题研究报告》；二是重点推进紫薇文旅集团、凤凰古寨、煜汐生态、仓埠山庄、宋桃农业等 5 家休闲公司全产业链建设，新增投资 3005 万元；三是与湖北农发投资公司签约仓埠国家级田园综合项目 9.7 亿元；与武汉生物工程学院签约大健康学研产业基地项目 10 亿元。	推进顺利
2	东北部片区全力打造农文旅体养产业带，突出一二三产业融合发展，大力发展“旅游+农业+电商”等新业态，拓展农产品精深加工产业链、价值链，建设一批田园综合体、现代农业产业园。	一是争取财政资金 3000 万元，发展问津茶叶产业园，意向性洽谈食用菌项目 1 个落户徐古食用菌产业园，计划投资 4000 万元；新增三店瓜蒌面积 500 亩，投资 300 万元建设瓜蒌加工园区；二是新建冷链物流项目 3 个，新增库容量 1200 平方米，完成冷链项目预算编制 2 个，总投资 420 万元。完成宋桃黄桃加工项目预算编制工作，计划投资 1200 万元；三是重点推进紫薇文旅集团、凤凰古寨、煜汐生态、仓埠山庄、宋桃农业等 5 家休闲公司全产业链建设，新增投资 3005 万元；四是安排乡村产业衔接资金 600 万元，提档升级蔬菜产业园，新增蔬菜种植面积 300 亩。	推进顺利
3	持续深化行政审批、投融资体制、集体建设用地入市、新型村集体经济等重点领域改革。	已制定《新洲区发展壮大村集体经济强筋壮骨五年行动实施方案》。	推进顺利
4	深入开展乡村建设行动，高标准建成 5 条乡村振兴示范带，打造美丽乡村示范村 150 个。	71 个新建美丽乡村项目工程形象进度达 61%，建成乡村振兴示范带 2 条。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	推行中心村建设“揭榜挂帅”奖励机制。	正在督促街镇筛选试点中心村，初步选定 4 个联合中心村试点村，正在启动村庄详细规划。	推进顺利
2	打造“三区、三园”。加强粮食功能区建设，大力整治耕地“非农化”“非粮化”，新建高标准农田 4.23 万亩，粮食产量稳定在 4.54 亿斤以上。	1.已完成初步设计现场规划及设计方案，下一步完成评审及批复等工作，9 月底前完成项目招投标工作，进入项目实施阶段； 2.完成了粮食生产面积 44.46 万亩，占全年粮食生产目标任务 78.7%，其中，粮食播种面积 36.9 万亩（早稻播种 9.2 万亩、中稻 24.58 万亩、大豆 2 万亩，其它杂粮 1.12 万亩），小麦夏收面积 7.56 万亩。	推进顺利
3	加强重要农产品保护区建设，实施农业生产“三品一标”提升行动，新增绿色和有机农产品认证 10 个，打造新洲粮、新洲菜、新洲鱼等一批区域公共农产品品牌。	完成了两个合作社绿色食品新申报现场检查工作，5 家 23 个产品的申报资料已通过省绿办审核送达部绿色食品发展中心，等待专家评审。	推进顺利
4	加强特色农产品优势区建设，大力发展精致农业，打造亿元级精致农业产业链 10 条、精致农业示范点 10 个，实施农业“一街(镇)一品”“一业一社”，推进旧街茶、徐古菌、三店瓜蒌等特色产业升级，农产品加工值与农业总产值比达到 1.8:1。	推介农产品 18 个，提升市场占有率 4%；推进旧街茶、徐古菌、三店瓜蒌等特色产业升级，新增基地面积 600 亩；完成农产品加工产值 111.4 亿元。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	加快建设凤凰、三店、李集省级现代农业产业园，打造旧街问津茶苑生态产业园，汪集绿色食品加工产业园。	在凤凰、三店、徐古、涨渡湖、潘塘、旧街、仓埠、辛冲、郝城等街镇打造蔬菜、茶叶、水产、生猪、瓜蒌、优质粮食等 10 个示范点，新增投资 5000 万元，实现产值同比增幅 5%。	推进顺利
6	建成返乡入乡创业园和孵化基地 8 个，打造集科技、教育、展示、旅游于一体的农业科技园 4 个。	1.结合各街道实际，组织申报与建设凤凰谷维康，仓埠林埠村数字化渔场，水科所数字化渔场； 2.推进农科所农业转基因试验示范科技园、东方神农蔬菜科技示范园、徐古蘑菇科技示范园、仓埠我家的地数字农业科技示范园建设，组织农户观摩参观 200 余次，推广示范三新技术 10 项，新品种 30 余个。	推进顺利
7	全力创建国家级农产品质量安全示范区。	以开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动为抓手，加强农产品质量安全全程监管，完成农产品质量安全检测 16210 批次，合格率 99.93%，开具食用农产品合格证 2514 张，带证上市农产品 6556 吨，强化农产品质量安全追溯平台应用，逐步实现农产品质量安全信息可查询、流向可追踪、质量可追溯。	推进顺利
8	扎实开展“五清一改”，整治提升村庄 100 个。	全区常态化开展村庄清洁行动村数 582 个（含 36 个大队），截至 6 月底累计清理农村生活垃圾 13233.5 吨，清理村内水塘 6125 口，清理村内沟渠 173.5 公里，进村入户宣传 373 场次，发放宣传资料 9903 余份，张贴宣传标语（画）18178 张，发动农民投工投劳数 5294 人次。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
9	推进畜禽养殖废弃物资源化利用，农药、农膜包装废弃物回收利用率分别达到 90%、81%以上。	全区畜禽养殖废弃物资源化综合利用率达到 99.03%以上；已开展 2022 年农药包装废弃物回收工作宣传培训工作。并做好了回收处理前期准备工作；全区已完成废旧地膜回收 69.5 吨，回收率达 81.8%；已完成全生物降解地膜示范推广面积 401.5 亩，示范作物 2 个（莴苣、土 豆）；建立农田残膜监测点 2 个，已完成了农田残膜监测与调查任务。	推进顺利
10	加快国家级和市级田园综合体建设，建成美丽乡村示范片带 2 条、乡村休闲游示范村 5 个、美丽乡村示范村 50 个。	71 个新建美丽乡村项目工程形象进度达 61%，建成乡村振兴示范带 2 条。	推进顺利
11	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。“一村一策”推进村级债务化解，强化村级债务动态监测，抓好扶贫项目资产清查确权。	全面防返贫监测共排查农村人口 181138 户 673589 人，2022 年 5 月全区新纳入“三类监测对象”脱贫不稳定户 5 户 21 人、突发严重困难户 8 户 33 人。19 个村全部实现债务清零。扶贫项目资产按照相关制度进行管理维护。	推进顺利
12	依托田园综合体建设，大力发展新型农村集体经济，推进土地、劳务、资本“三个合作社”，农民合作社农户入社率达到 50%以上。依托农业产业化省级龙头企业，组建农业产业化联合体 1 个。	完成了农产品订单收购 3 万户，订单收入 30 亿元；推荐汪集鸡汤登陆央视广告宣传，申报获批武汉名优产品 5 个；推进“十大产业链”建设，完成农业总产值 71.5 亿元，农产品加工值 111.4 亿元。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
13	推进数字乡村建设，发展乡村智慧物流，建成农业加工物流园 1 个。	1.接待中农现代投资公司考察农产品冷链物流建设项目选，力争大型农产品批发市场落户新洲；双柳一豆一品公司完成主体厂房建设，总投资 6900 万元； 2.摸底调查全区农村电商服务站，针对存在的短板寻突破口，对网店供货、新建展示厅、电商销售等环节给予相关电商扶持政策支持发展，与相关部门共同修订《新洲区电子商务奖励扶持办法》，对标绩效目标任务，跟进农村电商网店后期运营。	推进顺利
14	加强农村实用人才培育，培训高素质农民 1000 人次。	已开展专业技术培训人员 400 人次。	推进顺利

责任单位：区文化和旅游局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	聚焦航空航天、高端装备和先进基础材料、临港物流、智能建造、农文旅等五大主导产业，构建支撑高质量发展的现代产业体系。	农文旅体的发展将借力“新基建”科技赋能，一方面“新基建”助力 文化旅游体育产品创新， 丰富产业新业态； 另一方面基于 “新基建”技术优势，完善文化旅游体育发展保障体系，提升旅游者的消费体验。	推进顺利
2	东北部片区全力打造农文旅体养产业带，突出一二三产业融合发展，大力发展“旅游+农业+电商”等新业态，拓展农产品精深加工产业链、价值链，建设一批田园综合体、现代农业产业园。	突出文化生态休闲特色，做响问津品牌。深度挖掘资源价值，注入问津文化元素，大力发展田园观光、赏花摘果、山地休闲、滨水度假等全景旅游产品；加快问津文化小镇、问津之心文旅区等示范项目；全力引进问津文化论坛、问津研学等旅游业态，培育问津系列旅游品牌。	推进顺利
3	坚守“绿水青山就是金山银山”发展理念，建成国家生态文明建设示范区、国家全域旅游示范区、国家级田园综合体。	推进国家级、市级紫薇都市田园综合体建设，指导仓埠依托苗木种植业、良好生态、独特文化等资源。大力发展现代都市农业，走“有机农业+旅游”融合发展思路。已向市局推荐仓埠街项山村争创第四批全国乡村旅游重点村，目前正在组织申报资料。	推进顺利
4	整合开发红色旅游和生态旅游资源，构筑全域旅游新格局，推动新洲成为华中地区休闲旅游首选地。	完成了湖北省省级全域旅游示范区的申报工作。已起草创建了工作方案。	推进顺利
5	到 2026 年，新增 5A 级景区 2 个、4A 级景区 2 个、3A 级景区 3 个，旅游收入过百亿元。	2022 年我区稻田记忆创建国家级 3A 景区初评中。1-6 月份实现旅游人次 750 万人，旅游收入 86321 万元。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	全力创建国家全域旅游示范区，支持东北部区域推进地热资源开发利用，启动紫薇都市田园 5A 级景区创建，新建 3A 级以上景区 2 个。	创建省级全域旅游示范区工作分解方案草拟中，东北部地热资源项目已入省级三区三线库，紫薇都市田园旅游度假区创建规划已出台，稻田记忆景区创建国家级 3A 级景区初评中。	推进顺利
2	推动问津文化和花朝文化品牌化、产业化、IP 化发展，以特色农文旅产业提升人文显示度。	创建省级全域旅游示范区工作分解方案草拟中，东北部地热资源项目已入省级三区三线库，紫薇都市田园旅游度假区创建规划已出台，稻田记忆景区创建国家级 3A 级景区初评中。	推进顺利
3	举办乡村文化旅游节 3 次，实现旅游人次 1300 万以上，旅游收入 13.8 亿元。	加速发展特色产业，助力农产品加工业平稳发展，带动农业向高科技、高品质、高标准、高附加值转变，助力农文旅全产业链发展。通过电子商务等业态的规范化引领，助力品牌走出去；2022 年武汉市乡村旅游节我区组织 5 家景区参加。	已完成
4	开展国家级“三乡”创建。	一是完成了“印象新洲·问津碑林简介”征文活动评审工作；二是完成了“我为新洲写首诗”调研采风活动，创作诗篇近百篇；三是完成了“喜迎二十大·礼赞新时代”湖北省知名作家采风新洲活动；四是完成了“喜迎二十大·同心向未来”“天马杯”书法美术作品展收稿工作；五是“问津杯”全国楹联大赛正在收稿中。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2021 年区重大民生实事续建项目第二季度完成情况			
1	拟在问津产业新城新建1座文化中心（文化馆、图书馆“两馆合一”），规划用地面积约 30 亩。包括文化馆、图书馆及配套设施等。建成后将成为辐射全区、推动区域特色文化传播的交流中心，成为彰显新城形象、拓展对外交流的重要载体。估算总投资约 1、8 亿元，资金采用 PPP 合作方式筹集。预计 2021 年启动建设，2022 年年底完工。	已经取得可研报告和初步设计的批复以及环评资料，申报的中央债券资金已经下达我区 4000 万元。正在办理土地证分割等事宜。	推进顺利

责任单位：区商务局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	做大做强千亿产业支撑，推动航空、航天产值突破千亿元，国际航运和金融贸易、新一代半导体和新材料、海洋装备和船舶制造产值冲刺千亿能级。	围绕航空航天、制造制造等五大主导产业，1-6 月，预计签约项目 31 个，投资总额 311.32 亿元，助推四大千亿产业支撑。	推进顺利
2	优化产业空间布局，沿江片区全力打造战略性新兴产业带，同步推动传统产业转型升级，集聚一批千亿级、百亿级专业化产业园区，引进培育一批航天、航运、物流、贸易、金融等现代服务业。	1-6 月，预计共引进签约项目 31 个，投资总额 311.32 亿元。引进 50 亿元以上的大项目 2 个、引进外向型产业项目 6 个。	推进顺利
3	中部片区全力打造区域特色产业带，推动智能建造、纺织服装、大健康等传统优势产业提档升级、抱团发展。	对中部片区产业情况进行调研摸底，根据实际情况和发展需求积极招引相关项目，助推产业提档升级。	推进顺利
4	东北部片区全力打造农文旅体养产业带，突出一二三产业融合发展，大力发展“旅游+农业+电商”等新业态，拓展农产品精深加工产业链、价值链，建设一批田园综合体、现代农业产业园。	对东北部片区产业情况进行调研摸底，根据实际情况和发展需求积极招引相关项目。已修订区级电商奖励扶持办法，助推传统产业提档升级。	推进顺利
5	阳逻国际港基本建成中部地区枢纽港，加速再造交通枢纽、物流枢纽和贸易枢纽新优势。	铁水联运二期已纳入海关监管区，阳逻综保园区 1-6 月份进出口额 54.5 亿元。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
6	坚定不移打造内陆对外开放高地，加快“大港口、大交通、大物流、大市场”建设，完善电子交易、结算服务、仓储物流、供应链金融、信息数据服务等五大核心功能，突破性发展电商经济、口岸经济、保税经济，建成华中地区最大跨境电商集群，到 2026 年，集装箱吞吐量力争突破 500 万标箱。	盘古跨境电商招引 15 家电商企业入驻；保税木材进口额达亿元，跨境电商 1-6 月份进出口额 2.76 亿元；1-5 月集装箱吞吐量达 79.79 万标箱。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	社会消费品零售总额增长 10%	1-6 月我区共完成社零 305.13 亿元(全口径),同比增长 -2.5%。	推进顺利
2	出台总部经济、楼宇经济扶持政策，依托华中贸易服务区、武汉物联商务区，积极构建总部经济生态圈，打造各具特色的总部经济产业园，实现亿元楼宇零突破。	华中贸易服务区酒店和会展中心装修已完成，等待相关部门验收。	推进顺利
3	加快粮食物流应急保障基地、冷链产业园区等项目建设。	区领导召集相关单位负责人多次召开国家粮食现代物流（武汉）基地项目协调会，并根据项目推进情况印发项目任务清单，确定责任单位和任务时限，要求各责任单位按照清单问题加快服务和推进速度，妥善解决问题。目前一是冷链产业园一期加快推进。二是阳逻粮食物流应急保障基地正式开工。三是铁路专用线项目推进取得进展。四是粮食供应链中心前期抓紧办理。已完成项目规划设计，取得了建设工程规划许可证，正在组织施工、监理招标，完成后即可开工建设。	推进顺利
4	支持京东等重点企业开展物流智能化改造。	支持京东开展物流智能化改造。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	拓展“互联网+农机作业”等数字农业新模式，加快构建畅通集约的区街村三级物流服务体系，新培育农村电商服务站 10 个。	新培育农村电商服务站 5 个。	推进顺利
6	推进招商引资“一把手”工程和产业“链长制”，完善目标企业库、项目信息库、在外人才库，大力开展以商招商、专业招商、叩门招商，实现招商引资实际到位资金 650 亿元以上，引进亿元以上项目 40 个、总部项目 2 个、外向型产业项目 3 个、数字经济产业项目 2 个，产业链招商签约金额 260 亿元以上。	二季度预计产业项目到资 127.5784 亿元。实际利用外资 2.5294 亿美元。引进亿元以上工业项目 8 个，签约金额 63.5 亿元。引进外向型产业项目 4 个。产业链招商签约入库金额 127.93 亿元。	推进顺利
7	坚持“逢八会办”，落实“四拟”项目问题研判和集中交办调度机制，确保全年新开工亿元以上项目 40 个。	已召开招商引资“逢八会办”会议 5 次，专题研究重大项目、重要协议工作。1-5 月，共引进签约项目 25 个，投资总额 244.82 亿元。引进 50 亿元以上的大项目 2 个、引进外向型产业项目 6 个。	推进顺利
8	加快港口型国家物流枢纽建设，实现集装箱吞吐量突破 200 万标箱。推进阳逻国际港 24、39 平方公里政企合作区建设，完善港口基础设施和集疏运体系，建成杏花路、电厂北路，推进国家稻米交易中心铁路专用线和阳逻港三期扩建工程，实施智慧港口、空轨智能集装箱运输系统等项目。	截止目前集装箱吞吐量达万标箱 79.79 万标箱。	推进顺利
9	加快推进中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区扩展区域报批。	已上报国家自贸办，进一步跟踪推进。	推进顺利
10	推动水铁联运二期口岸申报。	铁水联运二期已纳入海关监管区。	推进顺利
11	强化阳逻综保区功能，加快建设外贸综合服务平台、进口商品分拨平台、大宗商品交易平台、金融服务创新平台，助推武汉新港空港综保区进入 A 类综保区行列。	阳逻外贸综合服中心 1-6 月份服务企业 30 家，服务记录 220 条，综保园区新增入驻企业 6 家，1-6 月份进出口总额 54.5 亿。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
12	大力培育保税加工产业集群，实施跨境电商倍增计划，推动盘古跨境电商聚集区空间拓展，打造1万平方米跨境电商大宗商品贸易产业园，集聚跨境电商企业10家以上。实现进出口总额100亿元以上，实际利用外资达到6.6亿美元以上。	盘古跨境电商招引15家电商企业入驻；保税木材进口额达亿元，跨境电商1-6月份进出口额2.76亿元；1-5月集装箱吞吐量达79.79万标箱。	推进顺利
13	推进重点商圈建设，加快建设宝龙城商业综合体，打造阳逻万达广场商圈新地标。	以万达广场为核心，引导品牌入驻，促进消费提升，打造阳逻商圈新地标，吸引更多人口集聚。	推进顺利
14	引导重点区域品牌集聚，新开首店、品牌店、旗舰店、老字号特色店30家。实施亮点街区建设行动，培育特色品牌街区、商业街区、美食街区5条。	新开首店、品牌店、旗舰店、老字号特色店10家。	推进顺利
15	大力发展社区电商、生鲜电商、直播电商等新业态，引进培育电商主体100家，电子商务交易额达到340亿元。	大力发展社区电商、生鲜电商、直播电商等新业态，引进培育电商主体30家，电子商务交易额达到170亿元。	推进顺利
16	融入武汉国际消费中心建设，培育多元化夜间消费业态，打造“周末3小时消费旅游圈”。	培育多元化夜间消费业态，新开首店、品牌店、旗舰店、老字号特色店8家。	推进顺利

责任单位：区金融办

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	优化产业空间布局,沿江片区全力打造战略性新兴产业带,同步推动传统产业转型升级,集聚一批千亿级、百亿级专业化产业园区,引进培育一批航天、航运、物流、贸易、金融等现代服务业。	辖区内银行业金融机构积极在阳逻开发区、阳逻街、双柳街设立银行网点,截至目前已设立网点 20 余个,支持阳逻片区航天航空、港口物流等项目。武汉金融控股集团依托长江国际航运金融港项目,重点培育了武汉金控现代供应链管理有限公司、武汉金控长江国际航运金融港有限公司,搭建了供应链金融服务平台。湖北长江航天产业基金总规模 23 亿元,新洲区出资 5000 万元,现已支持新洲区 3 个航天项目共计 6.66 亿元。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	搭建“政府+金融保险机构+科技型企业”信息互通平台,鼓励银保机构创新发展科技金融、科技保险。	加大“汉融通”平台宣传力度,引导科技型企业入驻“汉融通”平台。截至目前,新洲区共有 7 家银行推出了科技金融产品,累计发放科技金融贷款余额 26.14 亿元,较去年同期增长 154.53%。	推进顺利
2	强化普惠金融服务,引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持,组织开展政银企对接活动 6 次。	2022 年第二季度,区金融办联合人行新洲支行,召集辖区银行业金融机构等举办 2 次政银企对接会,合计签订 57.1 亿元授信协议,其中支持绿色发展项目 1 亿元,支持科技创新项目 15.82 亿元,支持小微企业 1.73 亿元。截至目前,全区小微企业贷款余额 49.69 亿元,比去年同期增加 34.49 亿元,比去年同期增长 226.91%;绿色金融贷款余额 39.51 亿元,比去年同期增加 3.82 亿元,比去年同期增长 10.7%;科技金融贷款余额 26.14 亿元,比去年同期增加 15.87 亿元,比去年同期增长 154.53%。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	加强经济运行监测,有效防范政府债务和金融领域风险。	积极开展重点案件风险处置工作。关于桔子园案件,6月15日,区领导在区委党校接待了桔子园群体代表林凤珍、田志思、唐世英等9人,主动通报案件进展情况,认真听取群体代表诉求,引导会员依法理性维权,切实把稳定风险降到最低。6月23日,该群体成员王英、李春香、刘汉文、万端阳、曾宪权等5人购买进京火车票,经多部门联合工作,曾宪权主动退票,其余4人从武昌火车站乘车进京,在石家庄火车站被工作人员劝返回汉。6月25日,罗政华、万青等在微信群组织成员筹集信访经费,准备近期进京上访,市、区专班正在积极劝返。关于汪建峰案,加强与市中级人民法院的沟通对接,协调市中院尽快完成案件执行工作;保持与相关企业的信息互通,做好信访维稳工作。	推进顺利
2022 年区重大民生实事项目第二季度完成情况			
1	进一步完善我区灾害事故防范救助体系,建立多元化的民生救助渠道,2022 年区财政全额出资投保,为全区人民在见义勇为、拥挤踩踏、自然灾害、交通事故逃逸、空坠物事故救助、精神病人伤人、未成年人溺水等领域发生的人身伤亡和财产损失再添一道救助保障,缓解基层纠纷调处压力,促进社会和谐公平。投保的资金测算参照全国第七次人口普查数据,按照 2 元/人的标准,区政府年出资 170 万元左右,列入财政年度预算。	现已草拟“二元民生”保险实施方案,征求相关部门意见建议后修改完善,已发布政府采购意向。“二元民生”保险已纳入 2022 年度财政预算,下步协调区财政局按当年结余资金滚存下一年度资金池办理。	推进顺利

责任单位：区大数据中心

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	激活产业转型动能，全面拥抱数字时代，坚定不移推进“制造强国”“网络强国”“数字中国”战略，依托工业物联网、卫星互联网、智慧港口、数字农业、农村电商等载体，大力推动制造业数字化改造、服务业数字化提升、农业数字化转型，实现数字经济占地区生产总值比重超过 50%。	目前，“一池三网”建设及智慧应用开发项目目标已经确定，正在完善方案；加快推进农业数字化转型升级，积极筹划农业数据上一张图，同时还有城市体征监测、态势感知、经济运行等一张图建设也在顺利推进；企业和人才服务平台项目顺利推进；推进政务网络升级改造方案专家评审，为数字经济发展提供技术支撑。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	加快推进城市数字化治理，打通“数据壁垒”，建成“一池三网”，推进旅游景区、城市场馆、客运站等公共服务场所数字化改造。	目前，现有“一池三网”数据池治理升级正在建设当中，数据迁移已完成 55%，数据收集持续进行中，区大数据中心逐步完成对接收集旅游景区等公共服务场所数据；区视频资源整合利用项目完成发改批复即将招标，项目的建设将极大提高我区视频资源共享平台的功能和数据接入类别和数量，逐步打通“数据壁垒”。	推进顺利

责任单位：阳逻开发区

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	“三大新城”全面对标中心城区建设和管理标准，在宜居城市、智慧城市、海绵城市、韧性城市、湿地城市建设等方面争创示范，加快补齐产业生态和民生服务短板，集聚更多高品质教育、医疗、商业、文体资源，推动建筑业、房地产业良性循环和健康发展的。	阳逻新城地下综合管廊及智慧路灯基本建成，正在进行运维前期策划；蓝玉项链生态体育文化公园基本建成，已局部对市民开放，后期将做好公园综合管理及养护工作；星乐湾现代农业生态文旅园项目绿化苗木栽植已完成；阳逻新城体育中心施工图设计基本完成，正在进行风洞试验及地震安全性评价，正在同自然资源和规划局对接土地划拨价款缴纳。	推进顺利
2	阳逻新城立足港产城融合发展，建设都市型工业聚集区，打造职住平衡、功能完备、生态宜居、交通便利的现代化新城，构建长江新区副城新增长极。	1.继续走访在建项目，形成 2022 年阳逻开发区项目推进工作计划，定期跟进项目情况； 2.对高端产业企业做好服务工作，积极宣传惠企政策，组织符合条件的企业申报； 3.鼓励企业智能化改造，进行研发创新。	推进顺利
3	到 2026 年，建成区面积超过 100 平方公里，“三城十镇”汇聚人口 100 万以上，实现 80% 的人口居住、生活、工作在城镇。	开发区范围内全部纳入拆迁区，因拆迁一部分居民就地还建安置，一部分居民在周边购房居住生活。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	阳逻新城以产城融合、职住平衡为重点，加快推进全民健身中心、星乐湾农文旅、国际学校等项目 20 个，投资 8.5 亿元建设产城融合示范片区一期，提升改造环柴泊湖绿道，建设区政务服务中心阳逻分中心。	星乐湾现代农业生态文旅园项目绿化苗木栽植已完成；阳逻新城体育中心施工图设计基本完成，正在进行风洞试验及地震安全性评价，正在同自然资源和规划局对接土地划拨价款缴纳；中庚国际学校项目正在进行基础施工，产城融合示范区正在进行青花东路翔飞路以西段正在进行路基及土方工程施工，施工图设计及财政投资评审工作已完成。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2	扩大普惠性学前教育资源，深化义务教育“双减”改革，新改扩建公办幼儿园 12 所、城区中小学 9 所，基本消除城区大班额。	余集学校已进场施工，阳逻八小、九小、曹铺小学正在进行施工图设计，正在同自然资源和规划局对接土地划拨价款缴纳。	推进顺利
3	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展，积极承接高校外迁建设“大学城”，推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	一是加大督导企业项目建设力度，听取项目存在的困难，帮助项目协调临水临电、行政审批手续办理等相关问题；二是继续加大建成企业的服务力度，积极宣传惠企政策；三是以产业为保障，继续加大驱动城市更新和完善服务配套，形成产业、城市、人之间持续向上发展模式；四是做好社区常态化跟踪服务。	推进顺利
2022 年区重大民生实事项目第二季度完成情况			
1	2022 年拟启动阳逻开发区范围内三所小学（八小、九小、开发区第一小学）的规划建设；续建阳逻七小、邾城问津二小；建成余集学校（主体及配套工程）；按时投用航天产业基地九年一贯制学校；完成接收配建的 6 所公办幼儿园开园招生。上述学校建成后将新提供幼儿学位约 2000 个、小学学位约 10000 个，初中学位约 1900 个，将极大缓解全区教育资源供需不匹配问题。	余集学校已进场施工，阳逻八小、九小、曹铺小学正在进行施工图设计，正在同自然资源和规划局对接土地划拨价款缴纳；阳逻七小需调整土地规划，目前区自然资源和规划局正在同上级单位积极沟通。	阳逻七小进度滞后

责任单位：区行政审批局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	持续深化行政审批、投融资体制、集体建设用地入市、新型村集体经济等重点领域改革。	指导区直相关部门完成了“扩权强县”下放事项领取发布事宜。	已完成
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	深化“高效办成一件事”，拓展“一网通办、一事联办、一窗通办、跨域通办”事项。	1.截至目前，全区网上办件量达 43231 件，其中区级办件 31636 件，街道办件 11103 件，社区办件 492 件；自助服务办件 8278 件，归集证照 87357 条，高频事项线上办理率达 100%。推进已打通系统办件覆盖工作，国家、省垂已对接系统 20 套办件覆盖率达 100%； 2.落实湖北省政务服务网及市统筹一事联办新洲专栏上线的“我要开药店”等 59 个主题集成套餐服务，并结合新洲地方经济特点，继续推动线下自主联办主题，加大线上线下宣传。目前，新洲区办理“一事联办”达 200 余件，企业群众满意率 100%； 3.制定“一门一窗”改革试点工作方案，成立工作推进领导小组，明确了责任分工；本季度按照工作实施方案正常推进中，多次组织召开各部门、街镇工作推进会；对我区 14 个街镇现状进行了全面摸底并已完成了事项的梳理、窗口的规范设置，线上办事指南的修改，根据事项发生频率，结合各街镇实际分类设置综窗；在区级推进会后不少街镇相继召开了工作推进会，邾城街、仓埠街、旧街街等基础较好的街镇先行先试，“一门一窗”工作正稳步推进。	1.推进顺利 2.已完成 3.推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2	实施“一业一证”改革，实现“证照分离”改革事项全覆盖。试行“综合监管一件事”，强化事中事后监管。	依据武汉市“一业一证”改革行业清单（2022 年版）编制 24 个行业主题“服务指南”，设置专栏展示、专人指导，引导鼓励市场主体在线办理一业一证业务；梳理“证照分离”改革事项，依据 38 个市级部门对标成果，持续优化依申请及公共服务事项审批流程并完成压缩办理时限；推进政务服务事项流程优化再造向街镇延伸。	推进顺利
3	加快推进城市数字化治理，打通“数据壁垒”，建成“一池三网”，推进旅游景区、城市场馆、客运站等公共服务场所数字化改造。	“一池三网——智慧城管”项目有序开展，完成数据资源配套应用系统（数据交换、地理编码、基础数据资源管理）的测试、大城管事件调度系统区三方来源问题处理 PC 端原型设计完成、移动 APP 首页原型设计等工作。	推进顺利

责任单位：区国资监管局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	持续深化行政审批、投融资体制、集体建设用地入市、新型村集体经济等重点领域改革。	1.严格贯彻落实《新洲区国有企业投资管理暂行办法》，进一步加强区属国企对外投资的事前事中事后监管，规范国企投资行为，促进企业高质量健康发展； 2.督促指导区建发公司推进债券发行相关工作，目前 10 亿元私募债已获上交所受理反馈，力争本年中旬完成首期债券发行。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	深化国有平台公司“规范化、实体化、市场化”改革，切实从“政府融资主体”转型为“政府投资公司”，当好城市建设、乡村振兴和县域经济的主力军、助推器和蓄水池。	1.修改完善薪酬改革四项制度，就薪酬改革四项制度再次征求了相关单位的意见并进行了研究，同时结合具有共性及实际参考价值的意见对部分内容进行了修改完善，下步上区政府常务会议研究； 2.制定 2022 年国企改革工作要点，明确了改革总体要求、区属企业的资产规模和融资能力等具体目标以及改革任务，加快推进改革； 3.督促指导平台公司结合实际拟订了本公司的改革方案（思路），明确了改革时间表，细化了工作安排； 4.督促各平台公司进一步明晰各自的职能职责，做精做强主业，提升核心竞争力。	推进顺利

责任单位：区招才局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	坚定不移营造一流创新创业生态，迭代升级“问津英才”服务，加快推动人才工作数字化转型，构建“以贡献论英雄”的人才评价体系和服	印发了《新洲区人才发展“十四五”规划》和《2022 年全区人才工作要点》，项目化清单式推进各目标任务落实落地。推进 2021 年度“问津英才计划”申报评选工作，对 215 位 2021 年度“问津英才计划”专家人才给予奖励资助资金 1586.43 万元的报告已报区财政局走程序，待程序走完立即拨付；完成 2020 年度问津英才领军人才、高端人才中期评估工作并拨付第二笔资助资金。开发新洲区企业和人才公共服务平台，初步完成平台人才政策申报、人才资讯发布、人才招聘等功能设计。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	深入实施“问津英才计划”，筹集优质大学毕业生岗位 1 万个，吸引大学毕业生就业创业 8000 名以上。	面向 94 名大学毕业生发放 2021 年度问津英才青年人才生活补贴、安居补贴 448.8 万元。组建 15 个“大学生留汉工作小分队”，分组分类开展青年干部演讲交流等人才服务活动 14 场。举办新洲区“就在武汉 赢在新洲”线上线下招聘 30 余场，筹集岗位 14000 余个，覆盖企业超 200 家，参加人次超 16 万，留下就业创业大学生 7000 余人。邀请武汉纺织大学等 9 所在汉高校来区开展访企拓岗、学子行活动，助推校企签署框架合作协议、共建“就业创业实习基地”。	推进顺利
2	聚焦重点产业领域，建立高层次创新创业人才信息库。	聚焦航空航天、港航物流、智能制造、节能环保、农文旅等重点产业领域，开展企业人才普查及走访调研，摸清人才底数，完善高层次创新创业人才信息库。	推进顺利
3	聚焦重点企业、重大项目和科技人才，落实全生命周期服务机制，做到“随叫随到、主动报到、说到做到、服务周到”。	出台了《关于明确 2022 年区领导联系服务专家有关事项的通知》，区领导带队定期开展专家走访、慰问。为校企合作牵线搭桥，推动华中农业大学、湖北工业大学、武汉纺织大学、武汉工程职业技术学院与区内重点企业共建创新研究院、研究生联合培养基地、企校联合创新中心。建立新洲区人才服务（格林美、华中国际产业园）站，聚集其周边 1 公里范围内企业各类人才，打造集学习、娱乐、休闲、健身、餐饮于一体的人才交流互动平台。	推进顺利

责任单位：区企业和人才服务中心

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	坚定不移营造一流创新创业生态，迭代升级“问津英才”服务，加快推动人才工作数字化转型，构建“以贡献论英雄”的人才评价体系和服务机制。	1.推进新洲区企业和人才服务信息化平台建设，完成人才落户分布数据收集和平台功能划分、架构设计； 2.创新人才服务机制，筹备建设新洲区人才服务站（格林美）站，完成办公场所、多功能活动室选址，完成统一标识、组织架构、章程及管理制度制订，设立人才政策宣传栏、人才公示栏、创新成果展示等专栏，筹备服务站揭牌仪式等准备工作。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	提升帮办代办质量，深化服务企业首席责任人和首问负责制。	完成项目行政审批手续帮办代办的有：天力开关工规证、润百星临时水电报批、大明金属图审合格书、正泰电气过户手续、平安电工二期的备案证、阳逻果品的施工许可证、泓景天二期的施工许可证、晨光文具用地规划许可证、天马项目的规划方案意见书。	推进顺利

责任单位：区生态环境分局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	坚守“绿水青山就是金山银山”发展理念，建成国家生态文明建设示范区、国家全域旅游示范区、国家级田园综合体。	已经完成国家生态文明建设示范区资料收集和专家预审，下步将按照要求持续推进。	推进顺利
2	持续推进生态系统生产总值（GEP）考核，打造生态颜值向经济价值转变的“新洲样板”。	1.上半年没有产能过剩项目新增，没有重污染项目建设。完成娲石、亚东（1#线）2 家水泥企业提标改造，改造后颗粒物和氮氧化物排放浓度分别不高于 10、100 毫克/立方米。全面完成中交二航、武船重工等 6 家重点减排项目治理，完成 2021 年重点挥发性有机物治理项目 4 个，对纳入帮扶的 27 家企业开展挥发性有机物第一轮帮扶治理。强化面源污染协同管控，夯实应急减排措施，强化污染天气防控应对。积极推进近零碳示范区创建工作； 2.开展 1—6 月份 1 江 3 河 12 湖 2 水库水质监测，完成（GEP）考核基础性工作。	推进顺利
3	深入推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，落实长江大保护，建成“一江三河”绿色生态轴、“12 个环湖生态绿道”，争创涨渡湖、将军山等国家级公园。	1.督促亚东水泥、娲石水泥燃煤窑炉淘汰改造，实施超低排放，优化调整能源结构。完成了娲石、亚东（1#线）2 家水泥企业提标改造，中交二航、武船重工等 6 家重点减排项目治理，对纳入帮扶的 27 家企业开展挥发性有机物第一轮帮扶治理。强化扬尘、秸秆禁烧和露天焚烧等面源污染协同管控，上半年累计安装工地扬尘在线监控 5 台套，新洲区秸秆禁烧视频监控系统共核实预警信息 330，整体处置回复率为 100%。强化污染天气防控应对，夯实应急减排措施，更新街镇大气污染防治“一点一策”，强化 15 座空气质量自动监测站点运维管控。加强大气污染问题监管执法。积极推进近零碳排放区示范工程创建工作； 2.完成 1—6 月份 1 江 3 河 12 湖 2 水库水质监测，正在组织实施河流排口溯源、编码命名等整治前期工作； 3.已经印发了新洲区 2022 年农村环境综合整治工作方案，下步将督促各街镇按照时间节点推进； 4.《新洲区长江高水平保护十大攻坚提升行动方案》目前已根据 6 月 27 日专题会意见进行修改，目前已报区政府，正在走报签程序。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	空气优良率保持在 90%以上，监测断面水质稳定达标。	1.根据市级通报，截止 6 月 27 日，我区空气质量综合指数为 3.58，同比下降 3.5%，排名全市第一。空气质量优良率 79.3%，同比下降 10%；PM10 为 59ug/M3，同比下降 10.6%；PM2.5 为 33ug/M3，同比下降 6.5%；O3 为 105ug/M3，同比增加 18%； 2.长江、举水、倒水、沙河、道观河水库、少潭河水库考核断面水质全部全部达标。涨渡湖达到Ⅳ类水体目标水质管理要求。朱家湖、兑公咀湖、安仁湖水质达标。三宝湖、曲背湖、弯湖汉、鄢家湖为未划定功能区划湖泊，水质稳定。七湖、武湖、柴泊湖、陶家大湖不达标。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	建成省级生态文明建设示范区。	已经完成省级生态文明建设示范区创建，命名文件已经印发《关于授予孝感市等 16 个市（县、区）“湖北省生态为文明建设示范市（区、县）”称号的函》鄂环委〔2022〕4 号。	已完成
2	深入推进中央、省生态环保督察问题整改。	完成了中央环保督察月调度和省级环保督察第二季度调度；在省市统一部署下，持续推进我区中央、省生态环保督察问题整改，6 月完成第二轮中央环保督察“省序 21”销号备案；配合完成各项上级现场督察；针对环保督察整改任务未达序时进度的柴泊湖问题、未办结的信访件等，及时向区政府主要领导、分管领导报告，同时对责任单位下发提醒函、督办函。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	严控秸秆焚烧、餐饮油烟、工地和道路扬尘污染，空气质量优良率和综合指数保持全市前列。	1.第二季度全市农作物秸秆禁烧工作排名第三位。下一步将继续加大秸秆禁烧宣传和巡查工作，压实农作物秸秆禁烧主体责任，申报优化区秸秆禁烧视频监控点位，努力减少、杜绝农作物秸秆露天焚烧行为； 2.根据市级通报，截止6月27日，我区空气质量综合指数为3.58，同比下降3.5%，排名全市第一。空气质量优良率79.3%，同比下降10%；PM10为59ug/M3，同比下降10.6%；PM2.5为33ug/M3，同比下降6.5%；O3为105ug/M3，同比增加18%。	推进顺利
4	建立污染地块名录与开发利用负面清单，加快推进垃圾填埋场生态修复，启动实施中东磷业污染土壤修复。	已经按照要求，更新了新洲区污染地块名录，仅原中东磷业一家。	推进顺利
5	深化生态系统生产总值（GEP）考核试点。	1.上半年没有产能过剩项目新增，没有重污染项目建设。完成娲石、亚东（1#线）2家水泥企业提标改造，改造后颗粒物和氮氧化物排放浓度分别不高于10、100毫克/立方米。全面完成中交二航、武船重工等6家重点减排项目治理，完成2021年重点挥发性有机物治理项目4个，对纳入帮扶的27家企业开展挥发性有机物第一轮帮扶治理。强化面源污染协同管控，夯实应急减排措施，强化污染天气防控应对。积极推进近零碳示范区创建工作。 2.开展1—6月份1江3河12湖2水库水质监测，完成（GEP）考核基础性工作。	推进顺利

责任单位：区水务和湖泊局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	深入推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，落实长江大保护，建成“一江三河”绿色生态轴、“12 个环湖生态绿道”，争创涨渡湖、将军山等国家级公园。	利用“世界水日”、“中国水周”宣传长江保护知识，继续严厉打击长江非法采砂行为，配合区生态环境局做好长江大保护督查考核工作。	推进顺利
2	完成涨渡湖分蓄洪区蓄滞洪与安全建设工程，打造涨渡湖“大湖+”城市绿心。	涨渡湖蓄滞洪区安全工程建设正在加快推进规划方案编制工作，目前已完成双柳、汪集、涨渡湖安全区新建堤防 1: 1000 带状地形图测量和双柳、涨渡湖安全区新建堤防及穿堤建筑物，进退洪闸闸址的地勘工作，完成了涨渡湖水系及 5 个安全区暴雨径流分析，开展了蓄滞洪区水位容积曲线量算和蓄洪底水位分析等水文分析计算，与区发改、自然资源、交通、农业农村等部门进行了充分对接，补充收集相关资料。	推进顺利
3	空气优良率保持在 90%以上，监测断面水质稳定达标。	继续做好断面水质达标工作，加强对举、倒、沙沿线各街镇的监督指导。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	落实河湖长制，巩固长江禁捕成效，实行“一河（湖）一策”“一年一策”，完成柴泊湖、鄢家湖、三宝湖等综合整治工程。	编制完成了全区河湖流域水环境治理规划和湖泊保护规划；全区河湖划界工作按时完成，锁定保护区域 217.22 平方公里；全区 3 大流域、25 个重点河湖、40 座水库及其小微水体，落实“三长三员”1277 人，强化“三长联动”措施；投入资金 1 亿元，实施鄢家湖综合整治，目前完成形象进度 85%以上；柴泊湖排口综合整治完成 60%左右，明年完成主体工程发挥作用。	推进顺利
2	推进刘集片区、张店片区水环境治理、道观河生态清洁小流域综合治理。	完成刘集片区水环境治理项目前期，推进项目招投标；张店社区污水处理可研报告已经通过区发改局组织的专家审查，正在积极申请项目资金；道观河生态清洁小流域综合治理已完成设计招标，下步推进项目方案编制。	推进顺利
3	加快郟城、阳逻管网混错接与雨污分流改造，推进阳逻污水处理厂二期扩建工程，城镇、农村生活污水集中处理率均达到 90%以上。	督导建设单位加快项目建设进度，目前郟城管网改造项目已完成 5 条道路雨污分流改造，阳逻管网改造项目已完成 7 条道路雨污分流改造，完成鄢家湖综合整治进度 85%以上，柴泊湖排口综合整治完成 60%，下步加快两城雨污分流改造，优先解决管网梗阻和渍水问题，污水混排入湖问题，提升管网效能，积极回应民生关切；阳逻污水处理厂二期扩建工程完成形象进度 42%，下周推进脱水机房板框安装完成开始调试，高密池、消毒池池壁钢筋模板、生化池贴砖、二沉池栏杆施工；目前城镇生活污水集中处理率已达到 90%以上。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	加快涨渡湖分蓄洪区蓄滞洪与安全建设工程前期工作。	涨渡湖蓄滞洪区安全工程建设正在加快推进规划方案编制工作，目前已完成双柳、汪集、涨渡湖安全区新建堤防1: 1000带状地形图测量和双柳、涨渡湖安全区新建堤防及穿堤建筑物，进退洪闸闸址的地勘工作，完成了涨渡湖水系及5个安全区暴雨径流分析，开展了蓄滞洪区水位容积曲线量算和蓄洪底水位分析等水文分析计算，与区发改局、区自然资源和规划局、区交通局、区农业农村局等部门进行了充分对接，补充收集相关资料。	推进顺利
5	高标打造“湿地花城”，完成涨渡湖湿地公园规划编制，启动柴泊湖滨水公园、道观河湿地公园、孔子河湿地公园等5个公园建设。	继续推进湿地公园相关工作。加强湖泊保护管理，一是对全区12个湖泊进行日常执法巡查、监管，发现问题及时处置、上报，对违法填湖占湖现象绝不手软，严格执法，查处，对湖泊四乱现象及时制止、清理、整改。今年上半年共清除整改四乱问题3处，杜绝了违法填湖发生；二是完成了环保督察下达的三宝湖退渔还湖1617亩的整改任务，目前正在进行堤坡整形收尾工作。	推进顺利
6	探索“水利+旅游”模式，疏浚举水河7公里河段，启动郝城河滩公园建设，续建蓝玉项链文体公园二期，建设社区公园、口袋公园5个。	举水河东堤郝城段河滩综合整治工程已完成项目规划方案编制并报区政府决策，组织专家就方案及近期建设内容开展专家咨询会，下步将进行项目前期招投标工作。	推进顺利
7	加快实施阳逻二水厂及主干管网延伸建设，有序推进集镇二次供水设施更新改造。	目前正在积极推进阳逻二水厂及主干管网延伸项目前期工作，计划第三季度完成前期准备。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区重大民生实事项目第二季度完成情况			
1	为提升举水河防洪能力，修复河滩环境，改善生态功能，以市创建国际湿地城市为契机，通过疏浚河道、整险加固、景观提升等对老大桥下游 7.3 公里河岸进行综合整治，提升防洪能力，修复河滩环境，改善生态功能。系统工程估算总投资约 2 亿元，拟分 3 年实施，资金来源为上级专项补助资金和河道疏浚资源综合利用资金。2022 年启动老举水桥至新大桥段河道整治和河滩公园建设，完成浏湖堤加固 1 公里。	举水河东堤郝城段河滩综合整治工程已完成项目规划方案编制并报区政府决策，组织专家就方案及近期建设内容开展专家咨询会，下步将进行项目前期招投标工作。	推进顺利
2	加快落实我区“大水源、大水厂、大管网”的基本供水格局，启动实施刘集水厂沿刘大路至问津大道输水管道工程，估算总投资 7250 万元；通过老旧管网改造、供水管网延伸、调整供水布局等方式，有效缓解东北部片区供水困难，彻底解决徐古、潘塘 8 万群众的吃水问题。将道观河水厂管网延伸至徐古、潘塘，全长 19.1 公里，估算总投资 3647 万元，资金来源为区政府和社会资本共同投资，预计 2022 年 6 月开工，年底前完工。	目前刘集水厂沿刘大路至问津大道输水管道工程完成方案编制，正在积极争取项目资金；道观河水厂管网延伸至徐古、潘塘项目编制单位已完成初设并报发改委，下步推进招投标工作。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	依托新城镇建设 PPP 二期项目，接续推进邾城、阳逻城区排水管网混错接改造及雨污分流改造。2022 年，计划推动邾城 18 条道路沿线混错接改造和雨污分流改造，其中，续建金凤东路、金凤西路、文昌大道、衡州大街、向阳街等 5 条道路，新开人民路、凤凰街、章林路、老街路、新洲大街以北、龙腾大道、凤仪路、双拥路、古衡路、云梦街、古城大道、民防路、新湾塘等 13 条道路，新建雨污分流管网 50 公里。2022 年，计划推动阳逻 8 条道路，其中，续建高新街、军安路、阳光北路等 3 条道路，新开长丰路、中份路、平江大道、汉施大道、新龙街等 5 条道路沿线混错接改造和雨污分流改造，新建雨污分流管网 14、53 公里。两城共计明年新建完成雨污分流管网 64、53 公里，到 2024 年全面建成邾城、阳逻雨污分流系统，构建形成雨水排放顺畅、污水应收尽收、高效处理的新格局，为提升城市品质，改善人居环境，促进区域经济社会高质量发展提供更加有力的支撑。	督导建设单位加快项目建设进度，目前邾城管网改造项目已完成 5 条道路雨污分流改造，阳逻管网改造项目已完成 7 条道路雨污分流改造，完成鄢家湖综合整治进度 85%以上，柴泊湖排口综合整治完成 60%，下步加快两城雨污分流改造，优先解决管网梗阻和渍水问题，污水混排入湖问题，提升管网效能，积极回应民生关切；阳逻污水处理厂二期扩建工程完成形象进度 42%，下周推进脱水机房板框安装完成开始调试，高密池、消毒池池壁钢筋模板、生化池贴砖、二沉池栏杆施工；目前城镇生活污水集中处理率已达到 90%以上。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2021 年区重大民生实事续建项目第二季度完成情况			
1	拟对郟城（含刘集）、阳逻地区雨污管网及鄢家湖、柴泊湖水质进行改造提升，涵盖区域面积约 30.8 平方公里。建成后郟城、阳逻地区实现现状渍水点全改造及市政污水管网全覆盖，污水收集率达 95%以上。估算总投资 27.22 亿元，资金来源为采用 PPP 合作方式筹集。预计 2021 年 1 月开工,2023 年年底完工。2021 年计划投资约 8.16 亿元，完成鄢家湖综合整治工程（二期）和郟城、阳逻渍水路段管网改造子项目。	督导建设单位加快项目建设进度，目前郟城管网改造项目已完成 5 条道路雨污分流改造，阳逻管网改造项目已完成 7 条道路雨污分流改造，完成鄢家湖综合整治进度 85%以上，柴泊湖排口综合整治完成 60%，下步加快两城雨污分流改造，优先解决管网梗阻和渍水问题，污水混排入湖问题，提升管网效能，积极回应民生关切；阳逻污水处理厂二期扩建工程完成形象进度 42%，下周推进脱水机房板框安装完成开始调试，高密池、消毒池池壁钢筋模板、生化池贴砖、二沉池栏杆施工；目前城镇生活污水集中处理率已达到 90%以上。	推进顺利

责任单位：区园林和林业局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	深入推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，落实长江大保护，建成“一江三河”绿色生态轴、“12 个环湖生态绿道”，争创涨渡湖、将军山等国家级公园。	全区完成了营造林 2000 亩、植树 70 万株，完成森林抚育 5000 亩，封山育林 4000 亩、退化林修复 500 亩；村增万树创建示范村 5 个、标准村 40 个，现已完成示范村 3 个、标准村 7 个，其余 2 个示范村、33 个标准村共完成总任务量的 80%，植树 23.24 万株，创建 2 个省级森林乡村，完成总任务量的 80%；油茶低产林改造 3900 亩，已完成总任务量的 52%；举办春季全民义务植树活动 30 场，植树 2.76 万株。环湖生态绿道完成 5 公里；已启动涨渡湖湿地公园规划可行性研究；完成将军山森林公园，全国森林康养基地林相改造 400 亩，补植浙楠 1600 株；建设将军山碳中和林基地 100 亩；现正与东风本田集团洽谈，拟合作建设碳中和基地 1000 亩。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	对标国家文明城市、国家卫生城市和国家生态园林城市建设标准，强力推进“净、平、明、绿、美、齐、优”七大提升行动，打造市级市容环境示范路 2 条、严管街 3 条、市级园林绿化示范路 2 条。	做好“绿”字文章，推进城市能力、品质提升工作，已完成郗城文昌大道、龙腾大道 2 条市级园林绿化示范路打造任务。	推进顺利
2	高标打造“湿地花城”，完成涨渡湖湿地公园规划编制，启动柴泊湖滨水公园、道观河湿地公园、孔子河湿地公园等 5 个公园建设。	旧街一河两岸整治已完成，已启动涨渡湖湿地公园规划编制，完成小微湿地建设 1 处。已建设花田花海 5 公顷，占目标值 50%。改造提升立体花坛 1 组，布置时令花卉 40 万盆。柴泊湖滨水公园、道观河湿地公园、孔子河湿地公园等公园未纳入 2022 年区政府投资计划。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	实施“村增万树”行动计划，建设示范村 5 个、标准村 40 个。续建花田花海 5 公顷，新增植树 50 万株，造林绿化 2000 亩。	大力开展“村增万树”行动，计划全年完成 45 个村（示范村 5 个、标准村 40 个），现已完成示范村 3 个、标准村 7 个，其余 2 个示范村、33 个标准村共完成总任务量的 80%，植树 23.24 万株。新增植树 70 万株。全区已完成新造林 2000 亩。	推进顺利
4	探索“水利+旅游”模式，疏浚举水河 7 公里河段，启动郟城河滩公园建设，续建蓝玉项链文体公园二期，建设社区公园、口袋公园 5 个。	郟城河滩公园此项目由区水务部门牵头负责，目前处于规划设计阶段，区规委会已研究过一次，我局提出了有关建议并采纳。蓝玉项链文体公园二期续建主体工程已完成，拟于 9 月建成开放。5 个口袋公园建设项目已完成前期工作，待争取区发改局批复后启动施工。	推进顺利
5	全面推行林长制，加快将军山森林公园“全国森林康养基地”试点和“碳中和”林基地建设。	制定了《新洲区 2022 年林长制工作要点》和《新洲区林长制督查考核方案》，（待区委常委会审议通过后发文实施）。加强林长制工作宣传，已设立林长制公示牌 16 块，印发 5 期林长制工作提示函和 3 期林长制工作简报；目前，区级林长开展巡林 38 次，街镇级林长巡林 894 次，村级林长巡林 10497 次，圆满完成各项巡林任务。将军山森林公园，全国森林康养基地林相改造 400 亩，补植浙楠 1600 株；并与东风本田集团对接洽谈合作，推进碳中和林基地建设。	推进顺利
2022 年区重大民生实事项目第二季度完成情况			
1	为提升举水河防洪能力，修复河滩环境，改善生态功能，以市创建国际湿地城市为契机，通过疏浚河道、整险加固、景观提升等对老大桥下游 7.3 公里河岸进行综合整治，提升防洪能力，修复河滩环境，改善生态功能。系统工程估算总投资约 2 亿元，拟分 3 年实施，资金来源为上级专项补助资金和河道疏浚资源综合利用资金。2022 年启动老举水桥至新大桥段河道整治和河滩公园建设，完成浏湖堤加固 1 公里。	郟城河滩公园项目目前正处于规划设计阶段，区园林和林业局就规划设计方案提出了工作建议。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2021 年区重大民生实事续建项目第二季度完成情况			
1	拟对红色旅游线公路 48.5 公里道路两侧可绿化范围内进行景观绿化及节点打造。建成后能辐射周边旧街、道观、徐古等 3 个街镇近 20 个行政村，有力推动公路沿线地区生态旅游提质增效、农商流通提速增量。二期工程以长岗山村为起点至终点雷桃树村，全长 14 公里，建设总面积约 28.77 万平方米。估算总投资约 4500 万元，资金来源为区政府投资。预计 2021 年 3 月开工，年底完工。	红色旅游线（二期）示范带建设工程完成总任务量的 70%。完成道路绿化、山体修复和林相改造，7 处节点完成 3 处，停车位施工完成，草籽播撒完成 2 万 m²。	推进顺利

责任单位：区人社局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	实施就业优先战略，实现城镇新增就业 4 万人以上。	新增就业 6096 人。	推进顺利
2	健全多层次社会保障体系、养老托幼服务体系、住房供应体系。	区人社局按省市要求已建立企业职工养老保险、机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险制度。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	积极推进“万企育才”中小企业培训工程和“创业武汉”公益培训。	完成企业职工在岗培训补贴 792 人，完成免费创业培训 183 人。	推进顺利
2	建成返乡入乡创业园和孵化基地 8 个，打造集科技、教育、展示、旅游于一体的农业科技园 4 个。	选培创业园 2 个。	推进顺利
3	深入实施“家门口”就业工程，开展“充分就业街镇（社区）”创建行动，新增城镇就业 9000 人、农村劳动力转移就业 5000 人，城镇登记失业率控制在 4、5% 以内。	实现城镇新增就业 6096 人，农村劳动力转移就业 4047 人，城镇登记失业率控制在 3.01% 以内）。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
4	保障农民工工资发放。	分管区领导 2 次专题调研根治欠薪工作，并主持召开了上半年全区根治欠薪领导小组会议，明确各成员单位根治欠薪工作职责、考评内容和评分标准。持续开展“五项制度”落实监督检查。上半年联合区住建局在全区开工项目开展“五项制度”落实情况专项检查，共实地检查项目 49 个，对其中已停工或完工 23 个项目进行更改状态，目前平台现有开工项目 26 个。畅通劳动监察举报投诉渠道，上半年欠薪立案 11 起，结案 11 起。向区人民法院申请强执案件 4 起。为 109 名农民工追回被拖欠工资 94.3 万元，有力维护了劳动者合法权益。	推进顺利
5	持续实施全民参保计划。	职工养老保险 201174 人，城乡居民养老保险 455056 人，机关养老保险 23909 人。	推进顺利

责任单位：区民政局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	健全多层次社会保障体系、养老托幼服务体系、住房供应体系。	1.新建社区老年服务中心（站）11 个，目前已动工 11 个，其中完工 2 个；新建农村老年人互助照料中心（服务点）45 个，已动工 45 个，其中完工 26 个。此外，我区自加压力，另外新建社区老年服务中心（站）10 个，已动工 10 个；新建农村老年人互助照料中心（服务点）25 个，已动工 25 个； 2.落实城乡低保、特困人员供养、临时救助、低收入和支出型贫困家庭等社会救助政策，做到了困难群众应救尽救。1-6 月份农村低保新增 590 户 693 人，城市低保新增 40 户、55 人（通过支出型贫困家庭审批录入 98 户 378 人），特困供养新增 314 人，临时救助审批 434 人次，各项提标政策全部落实到位。1—6 月份共发放低保、特困、临时救助资金 14326 万元。通过“一网通办”录入农村低保 582 户、城市低保 46 户、特困供养 333 人、临时救助 526 户。	推进顺利
2	加快推进街镇社会工作服务中心和城乡社区服务站建设，城市“一刻钟便民生活圈”（邻里中心）改造提升基本实现全覆盖，加快建设镇村便民生活圈。	1、已于 6 月 20 日，区民政局再次向区财政局报送了“关于区级社工服务中心和街镇社工站建设配套资金的函”，请财政局尽快解决配套资金，启动街镇社会工作服务站建设； 2、先后制发了《新洲区农村社区服务站（邻里中心）建设标准》，联合区财政局印发了《农村社区服务站建设项目奖补资金”管理办法（试行）的通知》（新民政发〔2022〕10 号），12 个农村社区服务站（邻里中心）全部开工建设。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	推进 15 分钟社区生活圈行动，加大建成区社区微改造，推动社区功能完善、品质提升、环境改善。	先后制发了《新洲区农村社区服务站（邻里中心）建设标准》，联合区财政局印发了《农村社区服务站建设项目奖补资金”管理办法（试行）的通知》（新民政发〔2022〕10 号），12 个农村社区服务站（邻里中心）全部开工建设。	推进顺利
2	积极应对人口老龄化，新建街道养老服务综合体 2 个、社区养老服务设施 15 个、农村老年人互助照料中心（服务点）50 家。	1.2 个综合体选址于邾城街农村福利院和潘塘街农村福利院，已完成可行性研究（初步设计），正在编制设计方案、预算，准备财政投资评审； 2.新建社区老年服务中心（站）15 个，目前已动工 15 个，其中完工 2 个；新建农村老年人互助照料中心（服务点）50 个，已动工 50 个，其中完工 26 个。此外，我区自加压力，另外新建社区老年服务中心（站）6 个，已动工 6 个；新建农村老年人互助照料中心（服务点）20 个，已动工 20 个。	推进顺利
3	加快联村公益性生态公墓建设，提档升级新洲殡仪馆，启动阳逻殡仪服务站建设。	1.三店、旧街、凤凰三个街镇初步设计的批复已完成，凤凰 6 月 29 日在区政府开标；李集、双柳、阳逻已启动前期工作；潘塘在做启动前的准备工作； 2.新洲殡仪馆已完成一栋两层守灵楼的装修改造工程，已经投入使用； 3.阳逻殡仪服务站因长江新区体制机制调整，该项目暂不具备条件，后期可能会相应调整。	推进顺利

责任单位：区卫生健康局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	健全多层次社会保障体系、养老托幼服务体系、住房供应体系。	政府主导的普惠性托育机构 4 所，郝城街建成博爱一所，另一所已完成前期设计，即进入施工阶段；阳逻街待建中，汪集、仓埠街道正在调研实施。	推进顺利
2	全面加强卫生健康事业发展，推进医疗、医保、医药协同治理，加强医疗卫生、公共卫生、重大疫情应急防控救治体系建设。	在时间和对象上，以全人群和全生命周期为目标，提供公平可及、系统连续的健康服务，实现更高水平的全民健康；在服务主体上，以基层为重点，将健康融入所有政策，统筹社会、行业和个人三个层面，形成共建共享的建设路径；在健康干预策略上，坚持预防、保健、治疗“三位一体”，相互联动、协同发力。加强公共卫生体系建设，改扩建区疾控中心。加强流调、消杀、检测、管控 4 支队伍建设。推进新冠肺炎疫苗接种工作。做好疫情发布和宣传工作。全面落实疫情监测预警和信息报送工作。	推进顺利
3	构建更高水平的健康新洲、法治新洲、平安新洲、智慧新洲，创建省级食品安全示范区、法治政府建设示范区，让老百姓的获得感、幸福感、安全感得到全面提升。	“323”攻坚行动按照市级下达任务，已经完成半年工作计划。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	对标国家文明城市、国家卫生城市和国家生态园林城市建设标准，强力推进“净、平、明、绿、美、齐、优”七大提升行动，打造市级市容环境示范路 2 条、严管街 3 条、市级园林绿化示范路 2 条。	示范路、严管街创建工作已转交城管局和园林局。	推进顺利
2	坚持“四伞并举、常急兼备、精准施策、统筹均衡”，推动指挥体系常态化运行、扁平化管理、一体化协同。持续提升公共卫生应急处置能力，加强采样、检测、流调、消杀“四支队伍”建设，启动区级集中隔离点选址建设，严格落实监测预警、核酸筛查、流调溯源、协查管控等防控措施，坚决堵住一切可能导致疫情反弹的窟窿和漏洞。	1.完成流调队伍、人员储备，多次组织业务培训，开展返乡人员新冠肺炎阳性应急处置演练； 2.加强人群摸排，全力推进新冠病毒疫苗接种； 3.做好隔离点三区两通道改造、规范化设置，消毒、消杀指导工作； 4.落实人群扩面核酸检测 29 轮，累计检测 1885.7785 万人次。	推进顺利
3	发展普惠托育服务，推动新的生育政策落地见效。	目标 1750，已完成 611（暂不含幼儿园延伸招收 3 岁以下婴幼儿托位）。	推进顺利
4	支持建立医疗联合体，启动区人民医院、区疾控中心、区骨科医院、3 个街镇中心卫生院整体迁建。	区政府决定成立医共体管理委员会，提出医疗联合体建设实施方案，区疾控中心、人民医院、区骨科医院完成可研报告，正在申请专项债，3 个街镇中心卫生院正在准备前期准备工作。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
5	加快推进阳逻中心医院、区中医医院传染病区、精神病医院等项目建设。	区阳逻中心医院、区中医医院传染病区、精神病医院完成可研报告。	推进顺利
6	加快全民健康信息平台市区一体化建设。	新洲区全民健康信息市区一体化平台项目建设正在与基层医疗机构医卫一体化系统进行上线	推进顺利
7	新建区急救分中心和区 120 急救指挥中心，建成街镇急救站 5 个。	已核定新洲区急救中心机构设置和人员编制、组织起草新洲区院前急救体系建设实施方案（代拟稿）以及方案的征求意见。正在编制建设方案。	推进顺利
2022 年区重大民生实事项目第二季度完成情况			
1	依托“健康武汉”APP，打造市区医疗健康信息一体化应用平台（涵盖街镇卫生院、村卫生室数据链端口接口），构建全区分级诊疗、信息共享新格局，实现全区居民健康信息数据采集全覆盖，医联体内基层医疗机构全面实现网上预约挂号、预约诊疗、远程诊断、检验结果查询和住院结算，减少卫生资源浪费，全面提升我区医疗卫生服务质量和效率，让人民群众感受到更加优质、方便、快捷的就医服务，切实提升新洲居民的就医获得感和便利度。项目估算总投资 2000 万元，预计 2022 年 2 月动工，年内建成并投入使用。	新洲区全民健康信息市区一体化平台项目建设正在与基层医疗机构医卫一体化系统进行上线，建设项目与区属二级医疗机构对接当中	推进顺利

责任单位：区教育局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	实施问津教育品牌计划，积极建设九年一贯制学校，大力推进集团化办学、学区化治理和城乡学校共同体建设，依托新洲一中打造全省示范高中学校集群，依托新洲职高、市二技校等打造国家职教示范基地。	1.分片组织开展全区初中学区共同体建设现场推进会，推动委托管理、小班化、学区共同体工作； 2022 年，区一中高考再创辉煌，继续书写领航高中荣耀：拔尖创新人才实现新突破，2 名学生进入全省前 10 名；物理方向过双一流线达到 199 人，继续稳居全市前三甲；本科重点线人数达到 1070 人，再攀新高； 2.区职高为服务武汉“965”现代产业发展，新增园林技术、电子技术应用专业；2021 年学校项目学生宿舍和食堂已经封顶，主体工程验收已完成；2022 年项目已办理项目选址和用地预审、国有土地使用证、建设用地规划许可证、环评批复，可行性研究报告完成申报，下步开工项目建设。区职高积极争取区企业服务中心支持，组织专班到振源电子、华夏精冲、我家的地、紫薇田园等企业开展企业用工缺口和岗位需求调研。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	大力整治校园周边环境，推动“警校家”三方联动，落实上学放学“五包一”护学模式。	一是加强家长志愿者队伍建设，发动家长参与维持上放学时段交通秩序；落实“一校一警”安全管理措施，落实上放学时段（特别是放学时段）“三见”措施，配合公安部门打造最优校园周边交通秩序；二是召开全区校车领导小组工作会议，督促指导各成员单位结合自身职能制定校车安全管理责任清单；三是组织召开“生命通道”专题会议，制定“生命通道”实施方案，解决占用、堵塞消防通道问题，打通消防救援“最后一公里”，提升校园消防保障能力。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2	实施问津教育品牌计划，引导优质品牌学校牵头组建“1+N”教育集团，推动竞争性教育资源向教育集团办学主体倾斜。	一是分片组织开展全区初中学区共同体建设现场推进会，推动委托管理、小班化、学区共同体工作；二是深入推进区一中普通高中领航学校建设，2022 年，区一中高考再创辉煌，继续书写领航高中荣耀：拔尖创新人才实现新突破，2 名学生进入全省前 10 名；物理方向过双一流线达到 199 人，继续稳居全市前三甲；本科重点线人数达到 1070 人，再攀新高。	推进顺利
3	扩大普惠性学前教育资源，深化义务教育“双减”改革，新改扩建公办幼儿园 12 所、城区中小学 9 所，基本消除城区大班额。	1.组织开展 2022 年全区普惠性民办幼儿园认定工作； 2.组织开展 2022 年初中优质课、优秀作业设计、优秀课后服务案例“三优评选活动”，印发《关于进一步提高初中学校课后服务质量的实施意见》，印发《新洲区小学落实“双减”全面开展“堂堂清”教学工作实施方案》和《关于加强小学作业管理做好课后服务的实施意见》；开展《义务教育学校管理标准》达标创建督导评估； 3.加强幼儿园、中小学建设，一是 9 所中小学：双柳航天城学校正在进行主体装修及运动场建设；邾城问津二小、问津初中办理规划选址；汪集中心小学项目建议书已批复，正在办理征地手续；阳逻余集学校进行场地平整、基础处理；阳逻七小正在办理土地调规；阳逻八小、阳逻九小、开发区一小可研已批复，进行初设方案编制。二是 12 所幼儿园：中央花园城、华发金茂逸墅幼儿园装修完工待秋季开园；潘塘中心园、李集中心园、李集得胜小学附属园主体装修及场地建设；邾城二园合同已签订，暑期开工；北辰孔雀洲、航天府滨江苑、万达 C1 地块、金茂悦、华发中央公园、华发中城首府幼儿园招标完成，陆续进场施工。	推进顺利
4	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展，积极承接高校外迁建设“大学城”，推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	继续做好承接建设武汉大学城，推动湖北大学等高校扩规、提能升级工作。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区重大民生实事项目第二季度完成情况			
1	2022 年拟启动阳逻开发区范围内三所小学（八小、九小、开发区第一小学）的规划建设；续建阳逻七小、邾城问津二小；建成余集学校（主体及配套工程）；按时投用航天产业基地九年一贯制学校；完成接收配建的 6 所公办幼儿园开园招生。上述学校建成后将新提供幼儿学位约 2000 个、小学学位约 10000 个，初中学位约 1900 个，将极大缓解全区教育资源供需不匹配问题。	北辰孔雀洲、航天府滨江苑、万达 C1 地块、金茂悦、华发中央公园、华发中城首府幼儿园招标完成，陆续进场施工。	推进顺利

责任单位：区公安分局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	构建更高水平的健康新洲、法治新洲、平安新洲、智慧新洲，创建省级食品安全示范区、法治政府建设示范区，让老百姓的获得感、幸福感、安全感得到全面提升。	强力开展“雷火 2022”“找堵防 2022”“五大行动”等专项行动，打处违法犯罪嫌疑人 100 名，有力维护了新洲区社会治安大局持续平安稳定。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	适时启动全域禁鞭。	研究制定了《新洲区推进全面禁止燃放烟花爆竹筹备工作实施方案》，明确组织领导，工作措施步骤，细化任务分工。	推进顺利
2	加强“平安新洲”建设，常态化开展扫黑除恶斗争。严厉打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪行为。依法治理宗教场所。深入开展禁毒人民战争，以城乡结合部为重点巩固肃毒攻坚成果。	深入推进“雷火 2022”专项行动，严厉打击“毒、枪、诈、赌、黄”等重点违法犯罪，共打击处理 100 余人，有力维护辖区治安秩序。	推进顺利

责任单位：区司法局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	构建更高水平的健康新洲、法治新洲、平安新洲、智慧新洲，创建省级食品安全示范区、法治政府建设示范区，让老百姓的获得感、幸福感、安全感得到全面提升。	4 月 21 日，召开了区委全面依法治区委员会第四次会议，对全区法治建设工作进行了部署安排。加强法治建设顶层设计，区委、区政府印发了法治新洲、法治政府建设、法治社会建设三个五年实施方案。认真做好武汉市创建全国法治政府建设示范城市第二轮评估迎检工作和市法治政府建设示范创建第三方评估迎检工作，加大宣传营造法治政府建设示范创建人人参与的良好氛围，积极提炼挖掘我区法治政府建设创建特色亮点，市对区第三方评估结果良好。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	加强法治乡村建设，优化乡村公共法律服务。	实现乡村公共法律服务工作站全覆盖，建立健全了公法站工作制度，开展面向农村偏远地区的流动公共法律服务 10 场。	推进顺利
2	坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，提升群众诉求办理效能。	紧紧围绕“调解促稳定，喜迎二十大”、“矛盾纠纷大走访大排查大化解等等专项行动，全面指导基层调解组织开展矛盾纠纷“拉网式”排查，到边到角不留死角，抓早、抓小、抓苗头。上半年各级调解组织排查纠纷 3324 次、调解纠纷 2280 件，调解成功 2278 件，调解成功率 99%，其中调解重大疑难纠纷 38 件（含非正常死亡 29 件），有力地促进了社会稳定。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
3	推进依法治区，启动“八五”普法。	4月1日，经区政府常务会议、区委常委会审议同意后，区委、区政府印发了《新洲区“八五”普法规划》。4月21日，召开了区委全面依法治区委员会第四次会议，5月23日，召开了区第八次法治教育工作会议，分别对全区法治建设工作和法治宣传教育工作进行了统筹谋划和部署安排	推进顺利
4	强化政府系统学法制度，健全行政执法工作体系，落实行政执法“三项制度”。	组织督导各单位开展《行政处罚法》专题培训。为“三项制度”落实奠定基础。目前全区已有辛冲街、邾城街、潘塘街、阳逻街、李集街、区农业农村局、区住建局、区审计局等单位组织开展执法培训活动。完成新洲区2021年度行政执法统计年报收集报送工作，并督促各执法单位完成执法年报公示，履行行政执法公示制度。全区有32家区直单位、12家街道办事处完成执法年报报送工作	推进顺利

责任单位： 区自然资源和规划局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的今后五年目标任务第二季度完成情况			
1	“三大新城”全面对标中心城区建设和管理标准，在宜居城市、智慧城市、海绵城市、韧性城市、湿地城市建设等方面争创示范，加快补齐产业生态和民生服务短板，集聚更多高品质教育、医疗、商业、文体资源，推动建筑业、房地产业良性循环和健康发展。	积极完成本年度实施项目库，申报涉及新增建设用地，后续完成项目的供地及工程规划许可办理。	推进顺利
2	坚定不移实施工业企业“亩产论英雄”三年攻坚，一年内建立健全亩均效益综合评价体系和大数据管理平台；二年内构建与“亩产论英雄”相挂钩的资源要素市场化、差别化配置机制，同步推进企业技改提能、产业转型升级和区域“二次创业”；三年内基本实现“要素跟着项目走”，县域建设用地亩均 GDP 增速高于全市年均增速，阳逻开发区力争进入全省“亩产英雄榜”前列。	针对 2021 年闲置土地清单上未处置完成的项目加强整改力度；针对下发的 2022 年批而未供清单中的未供土地进行了初步清理。	推进顺利
3	持续深化行政审批、投融资体制、集体建设用地入市、新型村集体经济等重点领域改革。	2021 年新的土地管理法对集体建设用地入市进行了具体规定，目前对集体建设用地入市暂时处于探索阶段。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
4	加快推进街镇社会工作服务中心和城乡社区服务站建设，城市“一刻钟便民生活圈”（邻里中心）改造提升基本实现全覆盖，加快建设镇村便民生活圈。	正在进行项目招拍挂。	推进顺利
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	坚持“逢八会办”，落实“四拟”项目问题研判和集中交办调度机制，确保全年新开工亿元以上项目 40 个。	配合区发改局做好相关工作，按照“逢八会办”工作机制，跟踪重点工作推进情况，做好调规报地等要素保障。	推进顺利
2	探索“TOD+”发展模式，以大交通助推开放发展大格局。	由于未开展轨道交通郗城线的建设，目前该项目进展缓慢。	推进顺利
3	稳妥推进农村“三块地”制度改革，深化农村宅基地“一户一宅”清理，探索集体经营性建设用地入市。	2021 年新的土地管理法对集体建设用地入市进行了具体规定，目前对集体建设用地入市暂时处于探索阶段。	推进顺利
4	全面实施“亩产论英雄”改革，出台细分行业亩均效益综合评价体系，建成综合评价大数据管理平台，以工业企业和重点产业集聚区为主体，开展第一轮亩均效益综合评价。	由于 2022 年闲置土地清单暂未下发至区自然资源和规划局，针对 2021 年闲置土地清单上未处置完成的项目加强整改力度；针对下发的 2022 年批而未供清单中的未供土地进行了初步处理。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
5	探索“政企互信+企业诚信”的供地新模式，建立健全“源头管理、能批能收”全流程监管机制。	依法依规供地，严格实行净地供地，对于闲置土地依法依规收回。按照“省自然资源厅关于优化审批供应监管流程推进土地节约集约高效利用的通知”（鄂自然资发〔2021〕9号）文件要求，严格实行“净地”供应，地块出让后，企业提供信用承诺书并承诺将严格按照挂牌出让条款及相关承诺事项办理成交后期手续，按期实施开发建设，并自觉接受后期监管；如有违反，产生的一切后果，由本企业自行承担。	推进顺利
6	在工业聚集区全面推行新增工业用地“标准地”出让，提升工业用地经济密度和产出水平。	按照省市新增工业用地“标准地”出让方案流程，全面实行新增工业用地“标准地”出让。	推进顺利
7	积极争取开发区国土综合整治试点，推动土地立体开发混合利用。	目前正在请武汉规划院对全区综合整治试点进行全盘梳理，待成果出台、研判，对核实街镇进行全区方案编制。	推进顺利
8	探索出台低效用地再开发实施意见，定期发布存量建设用地招商地图。	积极推进规范管理，强力推进闲置土地工作，严格执法，不断提高执法效率。	推进顺利
9	提高集约节约用地水平，新增建设用地指标 2000 亩。（今年区自然资源和规划局新增建设用地指标为 1500 亩，不是 2000 亩）	今年上半年共拿回用地批文 9 个，合计 957.54 亩，新增建设用地 872.2695 亩，已在部信息系统内备案，并及时办理了符合条件的被征地农民养老保险；在市自然资源和规划局正在审查待拿批文 7 个，合计 756.39 亩。办理临时用地 1 宗，已上传部临时用地系统备案。指导街镇办理设施农用地备案工作。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
10	围绕《武汉市国土空间总体规划（2021—2035年）》，加快推进“多规合一”，强化规划刚性约束，实现规划“一张蓝图”管到底。建立规划战略“留白”制度。	进一步奋力整理现状资料，摸清案底。	推进顺利
11	推进城镇开发边界内控制性详细规划升级，编制城镇开发边界外实用性村庄规划。	积极开展实用性村庄规划编制工作，做好中心村建设中有关土地、规划工作。	推进顺利
12	推进15分钟社区生活圈行动，加大建成区社区微改造，推动社区功能完善、品质提升、环境改善。	待市自然资源和规划局政策下发后，实施政策要求。	推进顺利
13	加强城市设计内容与法定规划衔接，推动问津元素融入城市设计和规划建设，以沉浸式街区体验彰显人文辨识度。	问津达到沿线地区城市设计及控规调整已形成初步成果。	推进顺利
14	开展山体地质灾害普查、评估论证和专项治理。	以将旧街晏冲、锋立、鄂闽、闽鄂4个废弃矿山，申请中央财政自然资源领域项目资金储备入库，进行矿山地质环境恢复治理。	推进顺利
15	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展，积极承接高校外迁建设“大学城”，推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	初步方案已汇报，目前正在修改方案。	推进顺利
2022年区重大民生实事项目第二季度完成情况			
1	柴泊湖北部环湖规划预留约200亩绿地，具备打造开放式公园的条件，2022年启动环湖绿道改造提升和滨水公园规划建设。进一步提升柴泊湖绿道生态，增添阳逻城区生活配套品质，为居民新增一处生态、休闲去处。	规划方案已上会研究，正在修改优化提升。	推进顺利

责任单位：港口物流办

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	加快港口型国家物流枢纽建设,实现集装箱吞吐量突破 200 万标箱。推进阳逻国际港 24.39 平方公里政企合作区建设,完善港口基础设施和集疏运体系,建成杏花路、电厂北路,推进国家稻米交易中心铁路专用线和阳逻港三期扩建工程,实施智慧港口、空轨智能集装箱运输系统等项目。	推进水铁联运二期项目开港试运营,后续港口项目建设推进顺利,码头水工部分已完成,配套堆场基本完成,综合查验楼封顶,疏港公路改造启动建设,江北铁路加快施工。 完成阳逻港一期、二期、三期经营整合,避免恶性竞争,提升生产潜能;中日韩近海集装箱运输进入常态化,经营稳定;一季度全区完成集装箱吞吐量 35.77 万标箱。 西港路启动建设,杏花路规划和初设已通过,计划 9 月份动工建设,电厂北路修规已通过区规委会审查,空轨智能集装箱规划线型已征求相关单位意见,国家稻米交易中心铁路专用线拆迁工作已完成,建设工作正抓紧推进。	推进顺利

责任单位：区供销社

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	持续深化供销合作社综合改革。	提档升级，夯实为农服务基础。基层供销社是我社在各街镇为农服务的重要抓手，自 2000 年改制后，区供销社街镇基层社仅余仓埠、旧街两个，2021 年恢复重建三店、徐古、潘塘三个街镇基层社，2022 年区供销社计划在上年基础上，再恢复重建街镇基层社 3 个，进一步提升为农服务实力。经过多次与相关街镇沟通，街镇推荐熟悉当地农业人选，目前已拟定辛冲、凤凰、李集基层社主任人选，后期将加快推进注册工作，早日成为党和政府联系人民的桥梁纽带。	推进顺利

责任单位：区城乡统筹发展服务中心

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	有序推进城市更新,加快实施阳逻长河西片区、吴家田片区改造。	1.根据实际对阳逻吴家田旧改项目原征收补偿安置方案进行修订,并开展资金平衡初步测算,形成资金平衡方案初稿; 2.推进长河西片区棚户区改造项目,已由区土储中心拟订项目范围内房屋征收补偿安置方案并完成公示征求意见工作;项目还建选址红线初步确定,面积约 71 亩,有 155 户农房需提前拆迁。经征收补偿安置方案征求意见和入户调查,474 户农户中只有 12 户愿意接受还建房安置,余下 462 户只选择货币补偿,这一结果与棚改政策不相符,经区政府研究,该项目暂缓实施。	推进顺利

责任单位： 区城管执法局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	对标国家文明城市、国家卫生城市和国家生态园林城市建设标准,强力推进“净、平、明、绿、美、齐、优”七大提升行动,打造市级市容环境示范路 2 条、严管街 3 条、市级园林绿化示范路 2 条。	持续开展村庄清洁行动和村湾环境周末大扫除行动,各街镇积极投入人力、物力全面提升村湾环境整治水平。围绕全市村庄清洁整治行动,扎实开展“五清一改”,督导各街镇加大对积存垃圾、乱堆乱放、沟渠塘堰暴露垃圾整治,不间断督察督办各类村湾环境重点问题,开展百日整治行动,重点整治提升示范村 60 个,组织互评互学活动,积极发挥示范村带头效应。积极开展村湾暴露垃圾专项整治,市容环境示范路创建工作已完成 55%,完成打造古城南路严管街工作。	推进顺利
2	完善垃圾分类集收运体系,推进垃圾分类与再生资源回收“两网融合”。实现环卫市场化改革全覆盖。启动陈家冲生态修复工程项目前期论证工作。建成郗城、阳逻等城镇垃圾中转站。拆除存量违建面积 6 万平方米以上。	对各街镇生活垃圾分类示范点进行督导、检查、培训,下发工作提示函 10 份,环卫市场化、郗城中转站按计划进度推进中。上半年,全区单次出动执法人员 60 人以上、拆违面积 1000 平方米的拆违行动达 10 次;累计出动各类执法力量 680 余人次,执法车辆 170 余台次,拆违机械 32 台次,至目前,共计拆除各类违法建设 135 处、36755.43 平方米(新增违建 13 处、374 平方米,历史存量违建 122 处、36381.43 平方米,占市人民政府下达我区全年拆除 6 万平方米历史存量违法建设目标的 60.64%)。1-5 月,在市查违协调办对 6 个远城区的月度考核中,分别位列第 4 名、第 2 名、第 3 名、第 1 名、第 3 名的较好成绩。	推进顺利

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
3	扎实开展“五清一改”，整治提升村庄 100 个。	按照市城管执法委年度任务目标，积极部署推进村湾环境整治提升村庄 100 个工作，开展村前屋后生活垃圾、乱堆乱放专项整治。已提升整治村湾 60 个。	推进顺利
4	科学布局加氢基础设施，建成郗城片区 LNG 加气站。	正做前期准备工作，下步进场施工。	推进顺利

责任单位：阳逻街

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	推动大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合发展，积极承接高校外迁建设“大学城”，推动湖北大学、武汉工程职业技术学院校区扩规、武汉生物学院提能升级。	湖北大学（阳逻校区）项目推进工作情况： 1.湖北大学二期范围内未签约户吕小堤，目前区政府已下达《拆迁征地补偿决定书》，并于5月份已送达至吕小堤家，按司法程序予以拆迁； 2.湖北大学三期范围内未签约6户，已完成一户的签约工作；剩余5户，目前正在加大动迁力度； 3.湖北大学范围内坟墓迁移工作已成立工作专班，已拟订迁坟方案，报区土储中心审批。目前新垸村正在核实锁定迁坟数量。	推进顺利

责任单位：区融媒体中心

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	推进融媒体数字化转型发展。	依托智慧新洲 APP，坚持技术平台与网络并用、内容与服务并重，推进媒体深度融合发展，提升全业务链品牌矩阵核心竞争力、品牌辐射力、社会影响力。智慧新洲 APP 于 3 月 22 日正式上线，开展了多轮技术培训，完成系统调试运行，各内容版块相继上传数据，目前完成初步升级，影响力逐步扩大。截止 6 月底，智慧新洲 APP 发布信息 4990 条，注册用户 2948 人次，智慧新洲 APP、新洲发布、新洲融媒抖音号等新媒体平台发布总点击量超 3000 万人（次），10 万+作品 18 条，100 万+作品 2 条。	推进顺利

责任单位：区退役军人事务局

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	创建四星级以上示范退役军人服务中心（站）15 个。	已下达 14 个街镇服务站整改督导通知，根据各街镇存在的不同问题提出了整改意见。	推进顺利

责任单位：区委政法委

序号	责 任 事 项	完 成 情 况	进度评估（已完成、 推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，提升群众诉求办理效能。	大力推进社会治安综合治理中心、区社会矛盾纠纷调处化解中心、群众信访接待服务中心“三中心合一”建设，提档升级 21 个功能室，整合纪委监委、政法委、法院、公安、司法、信访等 16 个部门、42 人集中入驻，实现了群众问题诉求“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”。	顺利进行

责任单位：区应急管理局

序号	责任事项	完成情况	进度评估（已完成、推进顺利、进度滞后）
2022 年区《政府工作报告》确定的当年工作任务第二季度完成情况			
1	深化安全生产专项整治三年行动，加快建设应急调度指挥体系，提高防灾减灾救灾综合处置能力，坚决遏制安全生产等重特大事故发生。	1.组织召开 7 次区安委会扩大会议，8 次专题调度会议；约谈有关单位 10 余家，下发督办函 18 份，督促企业主体责任落实，推动“十五条硬措施”落实落地； 2. 截至目前，各街镇、各部门参加检查 4066 人次，检查生产经营单位 1777 家次，排查一般隐患 3904 起，一般隐患整改 2314 起，整改投入 37.24 万。强力推进企业安责险，涉危企业投保率 100%，岗位一线作业人员参保率 100%； 3. 对存在违法行为的企业依法立案调查，下达整改指令书 432 份，立案查处违法 84 起，罚款 22.56 万元，行政拘留 2 人。依法打击 5 起非法经营、储存成品油违法行为，查获流动加油车 5 辆，收缴非法油品 2503 升，查获非法鞭炮运输车 1 辆，扣押鞭炮 15 件，查获黑气点 3 处，共收缴钢瓶 38 只； 4. 加强对党政干部、街镇、企业重点人员培训，举办各类安全生产培训班 20 期，培训人员 2782 余人。安全生产月共发安全宣传资料 33600 份，安全生产法读本 1500 本、安全小礼品 4000 份； 5. 对倒塌农房 3 户 9 间、损房 3 户 56 间，纳入年度恢复重建修缮救助对象，年底前完成倒损房恢复重建修缮任务；对倒房困难户 5 人进行了投亲靠友紧急转移安置，同时对 6 个街镇 180 人灾害信息员进行业务培训； 6. 全面完善应急预案，重新编制应急人员物资储备手册，组建区、街两级 20 支防汛抢险应急救援队伍共 1400 余人，积极预征预储，储备应急生活物资，为抢险救援队伍，转移安置群众提供生活保障； 7. 我区第一次全国自然灾害综合风险普查调查数据已采集完成。除住建行业房屋建筑数据在市级质检核查、市政道路和市政桥梁数据在省级质检核查外，其他行业都已完成调查数据质检和汇交。	推进顺利

报：区人民政府区长、副区长。

发：相关责任单位。

武汉市新洲区人民政府督查室

2022 年 7 月 29 日印发
