

新洲区 2026 年民生实事项目 1-4 月份进展情况

序号	项目名称	建设规模及内容	完成情况	是否完成 时序进度	分管 区领导	责任单位	项目推进过程中存在的 问题和解决路径
1	村级卫生室医保服务体系建设项目	为全区 357 家定点村卫生室购置电脑等设备, 并实施“两网合一”改造, 指导帮助定点村卫生室建立基础药品目录库, 对定点村卫生室“两网”网络使用费给予资助。提升基层卫生室信息化水平和医保服务便捷性。	已为全区 357 家医保定点村卫生室配备了电脑及扫码枪等硬件设备; 医保专网与基本公卫网实现了“两网合一”, 村卫生室完成了基础药品目录库的建立, 截至目前有 310 家村卫生室开展了医保结算, 医保事前提醒系统已接入使用 311 家, 已与汉口银行签定网络费框架协议, 一季度网络费用正在走支付流程。	是	张晓菡	区医疗保障局	
2	体育惠民提升工程	改建 1 个大型足球场地, 投建一批二代健身路径和篮球架、乒乓球台等体育设施, 组织足球联赛、篮球联赛等全民健身活动 30 场, 提升全民健身氛围。	1.足球场已建设完工, 已验收; 2.已完成全区各街镇、社区(村)的体育设施现状调研, 形成《2026 年公共体育设施投放需求清单》。初步确定拟投放二代健身路径、篮球架、乒乓球台等设施约 45 处; 体育设施投放实施方案已制定完成, 明确了点位布局、配置标准及安装要求。采购预算已编制, 正在走招投标程序; 3.截至目前, 已完成全民健身活动 10 场。	是	陈 曦	区文化和旅游局 区教育局	

序号	项目名称	建设规模及内容	完成情况	是否完成 时序进度	分管 区领导	责任单位	项目推进过程中存在的 问题和解决路径
3	灭火救援能力提升工程	完善森林灭火体系，在居民火灾高发点和部分涉森林植被覆盖地区、农村水源薄弱地区，建成投用徐古小型消防站，配备专业森林灭火救援队伍和装备。同时根据供水主管网实际管径和开挖难度，优先增补市政消火栓 200 台。对已建成的 254 台市政消防栓开展维护保养，确保完整可用，提升区域火灾防控和应急救援能力。	1.徐古小型站已建成投用，现有 12 名专职消防员入驻站点执勤，相关森林灭火装备区应急局、区消防救援局正在研究制定配备型号、数量等计划； 2.已完成市政消火栓 200 台初步建设点位实地踏勘，设计方案 4 月 15 号已确定，待政府投资计划批复下达后，开展设计勘探、招标和项目工程招标意向公开工作； 3.对已建成的 254 台市政消防栓开展维护保养，当前正由区消防救援局联合水务公司组织开展实地摸排工作，同步与区水务局沟通对接摸排情况。	是	李先勇	区应急管理局 区水务和湖泊局 区消防救援局	
4	新改扩建公厕项目	对人口密集区域新改建 8 座城镇公厕，适老适幼公厕提档升级 12 座，完善公厕管护体系。更好地满足群众在人员活动频繁公共区域如厕需求，完善城市公共服务功能。	新改建 8 座城镇公厕：已开工 2 座，6 座正在办理前期手续；适老适幼公厕提档升级 12 座：均已完成前期选址工作。	是	邓 辉	区城管执法局	
5	基础教育学位供给项目	新改扩建高中、小学、幼儿园，新增学位 2000 个。优化教育资源配置，提升适龄儿童少年就近入学服务保障能力。	1.新洲区第四高级中学校区改扩建工程：已完成食堂拆除，工程围挡搭设及教学楼简单内装； 2.问津一小新教学楼扩建工程：主体结构已封顶，正在进行砌体结构工程施工； 3.旧街街中心小学附属幼儿园新建工程：初设、EPC 总承包、监理、勘察、审计已完成招标，现场已启动前期施工准备工作，同步推进场地清表、项目部活动板房搭设、施工围挡修建等临建配套施工。同时正在办理不动产权证、用地规划许可证、工程规划许可证、施工图审、施工许可证。	部分 完成	张晓茵	区教育局	

序号	项目名称	建设规模及内容	完成情况	是否完成 时序进度	分管 区领导	责任单位	项目推进过程中存在的 问题和解决路径
6	“技能照亮前程”问津实用人才培训项目	围绕全区三大战略任务，根据各街镇企业、产业发展需要，开展人工智能、低空无人机驾驶、农文旅、现代服务业等技能培训，实现培训1000人，带动形成3000人左右的技能人才队伍，衍生带动万人就业的裂变效应。	截至目前，已组织开展民生实事“技能照亮前程”问津实用人才培训14期660人。	是	陈曦	区人社局	
7	数字便民服务项目	一是开发推广“新易办”政务服务小程序，涵盖事项查询（含办理条件、告知书）、无证明办理（免证明免跑动）、云视频帮办、个人及企业电子证照、智能问答（24小时智能+8小时人工）及智能审批功能，惠及全区企业群众办理政务事项；二是维护远程视频公证平台运行稳定，通过该平台提供在线公证服务，利用人脸识别、电子签名等技术，实现“零跑腿”办理，减少纸质证明。	1.对标先进优化“新易办”设计，完成建设方案修改稿；梳理全区901余项政务服务事项信息、62个高频事项精准问答，夯实知识库基础；梳理了公共服务模块中的外接小程序信息；梳理智能审批事项清单；启动采购程序，完成采购意向公开流程； 2.五大领域线上化方案均已开展实施，其中“公证+金融”领域成效显著，已完成目标进度的30%；“尚信云”平台搭建系统稳定性测试已通过，已上线使用。	是	陈曦	区行政审批局 区司法局	
8	排水防涝改造工程	新建 d300~2x ϕ H=5000x2000 雨水管涵约15km，新建 d200~d1000 污水管约3km，新建雨水一体化提升泵站1座，规模1.0立方米/秒。覆盖4.56平方公里，解决城南片区区域性积水问题。	1.截至目前，人民路、广场街、龙腾大街、花朝大街、书香大道、白鹭洲大街、云梦街、双拥路、衡州大街、齐安大道等十条道路管网施工已全面展开，其中人民路、书香大街管网已完成；万盛街、铁塔路、无名路2等3条道路新建盖板沟已展开，其中万盛街已完成；现状利用管道清淤修复已全面施工； 2.新建 d300~2x ϕ H=5000x2000 雨水管涵累计完成约7.23公里，完成率48.2%；新建盖板沟累计572米，完成率41.1%； 3.新建 d200~d1000 污水管累计完成约1.99公里，完成率66.3%。	部分完成	杨泽敏	区水务和湖泊局	

序号	项目名称	建设规模及内容	完成情况	是否完成 时序进度	分管 区领导	责任单位	项目推进过程中存在的 问题和解决路径
9	完善三级养老服务体系建设	建设3个养老服务综合体，实现综合体街镇覆盖率100%；提档升级4个农村老年人互助照料中心，推进实现农村老年人互助照料中心覆盖率100%。设置全托、日托、助餐、康复等功能用房，具备机构照护，日间照料，上门服务等服务功能，配备必要的娱乐、康复和助餐设备。完成特殊困难老年人居家适老化改造60户。	1.涨渡湖街、凤凰镇、道观河房间管理区等3个街道养老服务综合体已进行项目选址，涨渡湖街项目选址方案已在街道党工委会议上研究通过，正在进行初步设计等动工前期准备工作； 2.旧街街大山垸村、旧街街茶亭村、徐古街周铁河村、郗城街龙桥村等4个提档升级农村老年人互助照料中心已全部完成选址踏勘和点位确认，均已制定项目实事方案，已动工4个； 3.60户特殊困难老年人居家适老化改造，已全面摸排辖区老人居住现状与改造需求，精准梳理重难点户，建立详实台账，制定改造方案，完成改造任务分配表。郗城、旧街已经选取好改造对象，正在施工中。	是	张晓菡	区民政局	
10	农村生活污水治理项目	完成20个自然湾农村生活污水治理，改善农村水资源利用能力和人居环境。	已完成20个自然湾农村生活污水治理项目配套资金梳理、项目可行性研究报告编制、立项审批、初步设计、前期协调工作。目前已全部开工建设，开始测量放线、地面切割及沟槽开挖等建设工作。	是	杨泽敏	区生态环境分局	